

MSP - Ministerio de Salud Pública

Subsecretaría Nacional de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud

Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria, Equipamiento y Mantenimiento

PROYECTO: K076 MSP - INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD

Líder del Proyecto:	León Cuadrado, Yeffer Stalin (yeffer.leon@msp.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Almeida Bonilla, Juan Carlos	Programas Relacionados:	INFRAESTRUCTURA FISICA EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO ESTUDIOS Y FISCALIZACION EN SALUD, MSP - Infraestructura, SENPLADES - Implementación interinstitucional de distritos y circuitos priorizados para el buen vivir.
Titular:	Granda, Romel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	1.232.000.006.322.477	TIR:	17.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	52,211,707.45
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	194,052,131.75
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:	Obligaciones	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/07/2012 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	06/04/2016	Fecha de Fin Base:	31/12/2016
Modificado por:	Sánchez Utreras, Libia Emilia	Fecha del siguiente Hito:	29/04/2016

DATOS GENERALES

Descripción

Proyectos de Inversión:

*DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El PIFEMEFS fue creado con objetivo de responder a las necesidades priorizadas por el Ministerio de Salud Pública, resultantes del diagnóstico situacional realizado en las unidades de salud de segundo y tercer nivel, las mismas que han experimentado desde el año 2.008 un incremento en la demanda de atención de los usuarios por la gratuidad progresiva de los servicios de salud, que a su vez determina que su infraestructura física, deba ser ampliada o remodelada, rediseñada y construida de acuerdo a las actuales necesidades, con la incorporación de nuevos equipos.

Los beneficiarios del proyecto son todos aquellos habitantes que para el año 2.017 demandan de atención de salud en las unidades nuevas y modernizadas con nuevo equipamiento para los niveles de atención de segundo y tercer nivel, lo cual contribuirá a mejorar la calidad de prestación de servicios a la población proyectada en 1.663.699 habitantes, de los cuales el 50.49% son mujeres (840.001) y el 49.51% hombres (823.698).

*PRODUCTO / SERVICIO:

Incrementar la cobertura nacional de infraestructura y equipamiento.

1. Construir, finalizar y repotenciar a 96 unidades de salud de Segundo, Tercero, Cuarto nivel y Centros Especializados hasta el año 2.017.
2. Fiscalizar la construcción, finalización y/o repotenciación de 96 unidades de salud de Segundo, Tercero, Cuarto nivel de atención y Centros Especializados hasta el año 2.017.
3. Realizar 31 estudios para unidades de salud de Segundo, Tercero, Cuarto nivel de atención y Centros Especializados hasta el año 2.017.
4. Equipar a 310 unidades de salud de Segundo, Tercero, Cuarto nivel de atención y Centros Especializados nuevos, repotenciados, existentes y emergentes hasta el año 2.017. Adquirir 80 ambulancias y 8 otros vehículos hasta el año 2.017; y adquirir 12 terrenos para edificaciones de unidades de salud hasta el año 2.017.
5. Contratar al menos 35 profesionales por año para la coordinación y ejecución del proyecto hasta el año 2.017.

* LINEA BASE:

Al año 2.010 el Sistema Nacional de Salud cuenta con 6.676 camas para el segundo nivel de atención y 2.593 camas para el tercer nivel de atención.


DATOS GENERALES

<p>Descripción</p> <p>*OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: OBJETIVO GENERAL Mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura y equipamiento.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1.Finalizar la construcción de 27 unidades de salud de arrastre (obras iniciadas en años anteriores), realizar 22 intervenciones y/o repotenciaciones en unidades de salud existentes de segundo, tercero y cuarto nivel de atención y construir 47 nuevas unidades de salud de segundo, tercero y cuarto nivel de atención y Centros Especializados hasta el 2.017. Realizar el mantenimiento emergente de UOS. 2. Fiscalizar la construcción de 27 unidades de salud de arrastre (obras iniciadas en años anteriores), fiscalizar las intervenciones y/o repotenciaciones en 22 unidades de salud de segundo, tercero, cuarto nivel de atención y fiscalizar. 3.Realizar 11 estudios para obras de arrastre (obras iniciadas en años anteriores), 10 estudios para unidades de salud existentes de segundo, tercero y cuarto nivel y 10 estudios para nuevas unidades de salud de 4.Dotar de equipamiento a 196 unidades de salud existentes de primero, segundo, tercero, cuarto nivel de atención y Centros Especializados, equipar a 60 nuevas unidades de salud o repotenciadas de segundo, tercero, cuarto nivel y Centros Especializados, adquirir 80 ambulancias y 8 otros vehículos, eq 5.Realizar la contratación de al menos 35 profesionales por año para la ejecución del proyecto hasta el 2.01</p>
<p>Beneficios Cualitativos</p> <p>FIN PROYECTO: Contribuir a incrementar la esperanza y calidad de vida de la población, mediante el mejoramiento de la infraestructura, construcción de unidades nuevas y dotación del equipamiento a las unidades de salud a nivel nacional.</p> <p>INDICADOR: Cubrir las necesidades de prestación de servicios de la población objetivo 1.663.699 habitantes hasta el año 2.017.</p>
<p>Tipo de Beneficiario</p> <p>Al finalizar el año 2017 se espera aumentar la cobertura de camas en los territorios más deficitarios y alcanzar a nivel nacional los índices de 1.19 camas x c/1000 hab. para el 2do nivel y 0.39 camas x c/1000 hab. para el 3er nivel de atención; es decir un incremento de 3.226 para el segundo nivel de atención y 666 para el tercer nivel de atención.</p>
<p>Restricciones</p> <p>TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 6 años. COSTO: \$ 2.176.779.005,58 monto de inversión del proyecto. ALCANCE: Mejorar la calidad de prestación de servicios, mediante el incremento de la cobertura nacional de infraestructura y equipamiento. RECURSOS: . Disponibilidad de terrenos para construcción de los nuevos hospitales de segundo y tercer nivel. . La vida media de la infraestructura de una unidad de salud es de 20 años. . El crecimiento poblacional se mantengan de acuerdo a los indicadores. . Definición de médico funcionales de las unidades de salud . La vida media del equipamiento para las unidades de salud es de 5 años. . La tecnología requerida exista en el mercado. . Personal Capacitado exista en el mercado.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 68.41 %
 Fecha de Inicio: 01/07/2012 Fecha de Fin: 31/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	89 %	89 %	89 %	89 %	90 %	90 %	91 %	91 %	92 %	92 %	93 %	94 %
	Avance real acumulado											
	89 %	89 %	89 %									
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MES: Marzo 2016</p> <p>INFRAESTRUCTURA</p> <p>En el mes de marzo se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 35,017.57 para el Hospital Básico Francisco de Orellana.</p> <p>Cabe mencionar que están pendientes, por parte del Ministerio de Finanzas, las asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 404,513.54 -que fueron aprobadas por la Coordinación General de Planificación-; para los siguientes Establecimientos de Salud:</p> <p>1.- Hospital General San Vicente de Paúl.....US\$ 38,124.80 2.- Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante.....US\$ 64,431.99 3.- Hospital Pediátrico Baca Ortiz.....US \$ 30,100.87 4.- Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.....US\$ 245,918.40 5.- Hospital General Enrique Garcés.....US \$ 25,937.48</p> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>En el presente mes se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 4,833,310.13, destinado a la adquisición de Equipamiento Médico, Mobiliario, Equipos Informáticos, Partes y Repuestos, y Liquidación de Procesos año 2015, para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital General Delfina Torres de Concha.....US\$ 44,328.01 2.- Dirección Distrital 05D05-Sigchos-Salud.....US\$ 861,607.10 3.- Dirección Distrital 14D06-Limón Indanza-Santiago Tiwinza Hospital de Méndez..US\$ 68,775.73 4.- Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante.....US\$ 174,114.52 5.- Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.....US\$ 1,101,357.76 6.- Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi.....US\$ 2,533,847.01 7.- Hospital General Docente de Calderón.....US\$ 49,280.00</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria por un monto de US\$ 181,930.21, destinado a la adquisición de Partes y Repuestos, y Liquidación de Procesos año 2015, para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital General Docente de Ambato.....US\$ 106,400.00 2.- Dirección Distrital 19D03 Chinchipe-Palanda-Salud Hospital de Zumba.....US\$ 75,530.21</p>	Sánchez Utreras, Libia Emilia	05/04/2016 - 11:27 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Cabe indicar que están pendientes, por parte del Ministerio de Finanzas, las asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 7,204,768.67 -que fueron aprobadas por la Coordinación General de Planificación-; para la adquisición de Mobiliario, Equipamiento Médico, Partes y Repuestos, y Equipos Informáticos, de los siguientes Establecimientos de Salud:</p> <p>1.- Hospital General San Vicente de Paúl.....US\$ 106,798.70 2.- Hospital General Miguel Alcívar.....US\$ 169,762.88 3.- Hospital General Gustavo Domínguez.....US\$ 1,944,789.37 4.- Hospital General Liborio Panchana Sotomayor.....US\$ 123,200.00 5.- Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón.....US\$ 339,444.00 6.- Hospital General Pablo Arturo Suárez.....US\$ 843,007.20 7.- Centro Deportológico Asdrúbal de la Torre.....US\$ 761,853.56 8.- Hospital General Enrique Garcés.....US\$ 1,522,891.84 9.- Hospital Pediátrico Baca Ortiz.....US\$ 1,393,021.12</p>		
<p>MES: Febrero 2016</p> <p>INFRAESTRUCTURA</p> <p>En el mes de febrero se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 2,726,442.18 para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Dirección Distrital 10D03-Cotacachi-Salud Hospital Asdrúbal de la Torre.....US\$ 213,214.92 2.- Dirección Distrital 15D02-El Chaco-Quijos Hospital de Baeza.....US\$ 136,294.80 3.- Hospital Vicente Corral Moscoso.....US\$ 593,454.39 4.- Hospital Eugenio Espejo.....US\$ 29,438.20 5.- Hospital Puyo.....US\$ 1,754,039.87</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la ubicación de asignación presupuestaria por un monto de US\$ 402,509.05 para fortalecer la infraestructura sanitaria del Hospital Pediátrico Baca Ortiz.</p> <p>Cabe mencionar que están pendientes, por parte de la Coordinación General de Planificación, las asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 49,269.48 -que fueron aprobadas-; para los siguientes Establecimientos de Salud:</p> <p>1.- Hospital Francisco de Orellana.....US\$ 35,017.57 2.- Hospital Ángela Loayza de Ollague.....US\$ 14,251.91</p> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>En el presente mes se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 161,725.03, destinado a la adquisición de Mobiliario y Equipos Informáticos, para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital Francisco de Icaza Bustamante.....US\$ 4,533.05 2.- Hospital Eugenio Espejo.....US\$ 157,191.98</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria y ubicaciones de asignación presupuestaria por un monto de US\$ 2,494,318.68, destinado a la adquisición de Mobiliario, Equipamiento Médico, Equipos Informáticos, y Partes Repuestos, para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital Abel Gilbert Pontón.....US\$ 339,444.00 2.- Centro Deportológico Asdrúbal de la Torre.....US\$ 761,853.56 3.- Hospital Pediátrico Baca Ortiz.....US\$ 1,393,021.12</p> <p>Cabe indicar que están pendientes, por parte de la Coordinación General de Planificación, las asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 5,216,617.66-que fueron aprobadas-; para la adquisición de Mobiliario, Equipamiento Médico, Partes y Repuestos, Equipos Informáticos y Liquidación de Procesos años 2014-2015 de los siguientes Establecimientos de Salud:</p>	<p>Sánchez Utreras, Libia Emilia</p>	<p>03/03/2016 - 09:10 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																																																
1.- Hospital Delfina Torres de Concha.....US\$ 44,328.01 2.- Hospital de Guamote.....US\$ 22,365.00 3.- Dirección Distrital 05D05-Sigchos-Salud.....US\$ 861,607.10 4.- Hospital Rodríguez Zambrano.....US\$ 89,768.00 5.- Hospital Oskar Jandl.....US\$ 271,174.53 6.- Dirección Distrital 14D06-Limón Indanza-Santiago Tiwinza Hospital de Méndez.....US\$ 68,775.73 7.- Hospital Francisco de Icaza Bustamante.....US\$ 174,114.52 8.- Hospital Eugenio Espejo.....US\$ 1,101,357.76 9.- Hospital Gineco Obstétrico Luz Elena Arismendi.....US\$ 2,533,847.01 10.- Hospital Docente de Calderón.....US\$ 49,280.00																																																		
<p>MES: Enero 2016</p> <p>INFRAESTRUCTURA</p> <p>En el mes de enero se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 1,707,308.58 para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital Nicolás Cotto Infante***** US\$ 1,211,590.94 2.- Hospital Psiquiátrico Julio Endara***** US\$ 495,717.68</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria por un monto de US\$ 1,021,671.79 para fortalecer la infraestructura sanitaria de las siguientes Unidades de Salud:</p> <table border="0" data-bbox="123 892 1068 1197"> <tr> <td>1.- Dirección Distrital 10D03-Cotacachi-Salud Hospital Asdrúbal de la Torre</td> <td>US\$</td> </tr> <tr> <td>213,214.92</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.- Dirección Distrital 15d02-El Chaco-Quijos Hospital Baeza*****</td> <td>US\$</td> </tr> <tr> <td>136,294.80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.- Hospital Vicente Corral Moscoso*****</td> <td>US\$</td> </tr> <tr> <td>593,454.39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.- Hospital Eugenio Espejo*****</td> <td>US\$</td> </tr> <tr> <td>29,438.20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.- Hospital Francisco de Orellana*****</td> <td>US\$</td> </tr> <tr> <td>35,017.57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.- Hospital Ángela Loayza de Ollague*****</td> <td>US\$</td> </tr> <tr> <td>14,251.91</td> <td></td> </tr> </table> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>En el presente mes se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de US\$ 833,591.61, destinado a la adquisición de Partes y Repuestos, Mobiliario Clínico y Equipos Informáticos, para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital Universitario de Guayaquil***** US\$ 179,984.00 2.- Hospital Ginecobstétrico Luz Elena Arismendi***** US\$ 653,607.61</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria por un monto de US\$ 4,165,414.05, destinado a la adquisición de Partes y Repuestos, Equipos Informáticos, Mobiliario Clínico y Equipamiento Médico, para las siguientes Unidades de Salud:</p> <table border="0" data-bbox="123 1575 1068 1879"> <tr> <td>1.- Hospital Delfina Torres*****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>US\$ 35,826.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.- Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta***** ..</td> <td>US</td> </tr> <tr> <td>\$ 89,768.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.- Dirección Distrital 14d06-Limón Indanza-Santiago Tiwinza Hospital Básico Méndez*****</td> <td>US\$</td> </tr> <tr> <td>68,775.73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.- Hospital Francisco Icaza Bustamante*****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>US\$ 178,647.57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.- Hospital Eugenio Espejo*****</td> <td></td> </tr> <tr> <td>US\$ 1,258,549.74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.- Hospital Ginecobstétrico Luz Elena Arismendi*****</td> <td>US</td> </tr> <tr> <td>\$ 2,533,847.01</td> <td></td> </tr> </table> <p>RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL AÑO 2015 PENDIENTES DE ASIGNAR:</p>	1.- Dirección Distrital 10D03-Cotacachi-Salud Hospital Asdrúbal de la Torre	US\$	213,214.92		2.- Dirección Distrital 15d02-El Chaco-Quijos Hospital Baeza*****	US\$	136,294.80		3.- Hospital Vicente Corral Moscoso*****	US\$	593,454.39		4.- Hospital Eugenio Espejo*****	US\$	29,438.20		5.- Hospital Francisco de Orellana*****	US\$	35,017.57		6.- Hospital Ángela Loayza de Ollague*****	US\$	14,251.91		1.- Hospital Delfina Torres*****		US\$ 35,826.00		2.- Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta***** ..	US	\$ 89,768.00		3.- Dirección Distrital 14d06-Limón Indanza-Santiago Tiwinza Hospital Básico Méndez*****	US\$	68,775.73		4.- Hospital Francisco Icaza Bustamante*****		US\$ 178,647.57		5.- Hospital Eugenio Espejo*****		US\$ 1,258,549.74		6.- Hospital Ginecobstétrico Luz Elena Arismendi*****	US	\$ 2,533,847.01		Sánchez Utreras, Libia Emilia	04/02/2016 - 11:06 AM
1.- Dirección Distrital 10D03-Cotacachi-Salud Hospital Asdrúbal de la Torre	US\$																																																	
213,214.92																																																		
2.- Dirección Distrital 15d02-El Chaco-Quijos Hospital Baeza*****	US\$																																																	
136,294.80																																																		
3.- Hospital Vicente Corral Moscoso*****	US\$																																																	
593,454.39																																																		
4.- Hospital Eugenio Espejo*****	US\$																																																	
29,438.20																																																		
5.- Hospital Francisco de Orellana*****	US\$																																																	
35,017.57																																																		
6.- Hospital Ángela Loayza de Ollague*****	US\$																																																	
14,251.91																																																		
1.- Hospital Delfina Torres*****																																																		
US\$ 35,826.00																																																		
2.- Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta***** ..	US																																																	
\$ 89,768.00																																																		
3.- Dirección Distrital 14d06-Limón Indanza-Santiago Tiwinza Hospital Básico Méndez*****	US\$																																																	
68,775.73																																																		
4.- Hospital Francisco Icaza Bustamante*****																																																		
US\$ 178,647.57																																																		
5.- Hospital Eugenio Espejo*****																																																		
US\$ 1,258,549.74																																																		
6.- Hospital Ginecobstétrico Luz Elena Arismendi*****	US																																																	
\$ 2,533,847.01																																																		

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Arrastre 2015: *Equipamiento "*****"US\$ 42,408,539.34 *Infraestructura "*****"US\$ 593,454.39 Total US\$ 43,001,993.74</p> <p>2.-Asignación por validación: *Equipamiento "*****"US\$ 70,359,109.64 *Infraestructura "*****" US\$ 453,351.36 Total US\$ 70,812,461.00</p> <p>3.-Asignación por montos Certificados: *Equipamiento "*****"US\$ 13,416,275.71 *Infraestructura "*****" US\$ 2,136,557.61 Total US\$ 15,552,833.32</p> <p>TOTAL US\$ 129,367,288.06</p> <p>PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2016 PARA EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO: *PAI 2016 Equipamiento "*****"US\$ 154,838,700.00</p>		
<p>MES: Diciembre 2.015</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Diciembre no se realizaron modificaciones presupuestarias para fortalecer la infraestructura sanitaria de las diferentes Unidades de Salud, la ejecución presupuestaria en infraestructura por Zonas de Planificación fue la siguiente:</p> <p>Zona No. 1 "...." \$ 0,00% Zona No. 2 "...." \$ 87,97% Zona no. 3 "...." \$ 99,92% Zona No. 4 "...." \$ 99,97% Zona No. 5 "...." \$ 52,92% Zona No. 6 "...." \$ 22,85% Zona No. 7 "...." \$ 84,26% Zona No. 8 "...." \$ 46,18% Zona No. 9 "...." \$ 7,74%</p> <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Diciembre no se realizaron modificaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario de las diferentes Unidades de Salud, la ejecución presupuestaria en equipamiento por Zonas de Planificación fue la siguiente:</p> <p>Zona No. 1 "...." \$ 78,10% Zona No. 2 "...." \$ 99,30% Zona no. 3 "...." \$ 50,70% Zona No. 4 "...." \$ 32,20% Zona No. 5 "...." \$ 59,10% Zona No. 6 "...." \$ 83,40% Zona No. 7 "...." \$ 75,50% Zona No. 8 "...." \$ 29,10% Zona No. 9 "...." \$ 37,80%</p> <p>Ejecución Presupuestaria</p> <p>La ejecución presupuestaria correspondiente al Programa 85 - Proyecto 00001, es la siguiente:</p> <p>Zona No. 1 "...." \$ 59,77% Zona No. 2 "...." \$ 95,46% Zona no. 3 "...." \$ 50,93% Zona No. 4 "...." \$ 32,45% Zona No. 5 "...." \$ 56,99% Zona No. 6 "...." \$ 66,86% Zona No. 7 "...." \$ 75,78% Zona No. 8 "...." \$ 30,25% Zona No. 9 "...." \$ 36,03%</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>06/01/2016 - 04:10 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MES: Noviembre 2.015</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Noviembre la Coordinación General de Planificación realizó modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 1.015.792,36 para fortalecer la infraestructura sanitaria de las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>Hospital Nicolas Cottto Infante \$ 292.936,97 Hospital Pediátrico Baca Ortiz \$ 723.395,39</p> <p>Equipamiento</p> <p>En el presente mes se realizaron asignaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento médico y mobiliario clínico por un monto de \$1.024.061,61 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>Hospital Nicola Cotto infante \$ 45.006,08 Hospital Docente de Calderón \$ 776.460,57 Hospital Gustavo Domínguez\$ 202.594,96</p> <p>La Coordinación General Administrativa Financiera mediante Memorando Nro. MSP-CGAF-2015-2327-M emite las siguientes directrices respecto al cierre del ejercicio fiscal 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificaciones Presupuestarias de Gasto no Permanente (Inversión) ingresarán hasta el 13 de noviembre del 2015, para asignación de recursos a nivel nacional, así como también para financiamiento de gastos de Planta Central. 2. Certificaciones para Gastos de Personal de Gasto no Permanente (Inversión) que impliquen asignación o reasignación de recursos, se atenderán hasta el 31 de octubre del 2015. 3. Certificaciones para Gastos de Personal de Gasto no Permanente (Inversión) que cuenten con disponibilidad presupuestaria para remuneraciones y beneficios de ley se atenderán hasta el 20 de noviembre del 2015. 4. Certificaciones para contrataciones de bienes y servicios de Gasto no Permanente (Inversión) diferentes a la de ínfima cuantía ingresarán hasta el 30 de octubre del 2015. 5. Certificaciones para contrataciones de ínfima cuantía de bienes y servicios de Gasto no Permanente (Inversión) ingresarán hasta el 15 de noviembre del 2015. 6. Los procesos que requieran pago de anticipos de contratos de bienes y servicios de gasto de inversión se receptorán en la Coordinación General Administrativa Financiera, hasta el 5 de noviembre del año en curso, con la documentación de soporte en apego a la normativa legal vigente (LOSNC, RLOSNC, NORMAS DE CONTROL INTERNO, ESTATUTO ORGANICO DEL MSP Y DEMAS). 7. La solicitud de pago de contratos que necesitan financiamiento y reprogramación tanto de obra, adquisición de bienes y servicios, se receptorán en la Coordinación General Administrativa Financiera hasta el día 9 de noviembre del 2015, con la documentación habilitante descrita en el numeral 1. 8. Para los trámites que se encuentren debidamente financiados el ingreso se efectuará hasta el 18 de noviembre con la documentación habilitante de acuerdo al numeral 1. 	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>04/12/2015 - 11:46 AM</p>
<p>MES: Octubre 2.015</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Octubre la Coordinación General de Planificación realizó modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 39.297,29 para el Hospital Francisco de Orellana.</p> <p>Equipamiento</p> <p>En el presente mes se realizaron asignaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento médico, mobiliario clínico, accesorios, partes y repuestos por un monto de \$504.931,02 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Francisco de Orellana \$ 35.137,02 2.- Hospital Docente de Riobamba..... \$ 84.064,96 3.- Hospital Universitario de Guayaquil \$ 179.984,00 4.- Hospital Pablo Arturo Suarez.....\$ 205.745,04</p> <p>En el presupuesto del PIFEMEFS de Octubre registran restituciones de fondos por el monto de \$597.935,36 , para las siguientes Unidades de Salud:</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>09/11/2015 - 12:16 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Hospital de Baeza\$ 205.615,63 2.- Hospital Miguel H. Alcívar\$ 113.551,74 3.- Hospital Oskar Jandl\$ 200.130,73 4.- Hospital Básico de Méndez\$ 78.637,26</p> <p>Adicionalmente, la Coordinación General de Planificación realizó asignaciones presupuestarias en el Programa 50 - Proyecto 018 por \$ 127.771,00 destinado a la liquidación de procesos del año 2.014 para el Hospital Oskar Jandl.</p> <p>En cuanto al inicio de los procesos de adquisición de las nuevas unidades de salud que se inaugurarán como es el caso de la Maternidad Nueva Aurora - Luz Elena Arizmendi, se indica que los procesos de adquisición de equipamiento ya fueron publicados en el portal de compras por parte de la Coordinación Zonal N. 9.</p>		
<p>MES: Septiembre 2.015 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Septiembre la Coordinación General de Planificación realizó modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 23.336,35 para el Hospital Docente de Ambato.</p> <p>Equipamiento</p> <p>En el presente mes se realizaron asignaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento médico, mobiliario clínico, accesorios, partes y repuestos por un monto de \$36.806,44 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Abel Gilbert Pontón \$ 8.134,44 2.- Hospital Baca Ortiz\$ 28.672,00</p> <p>En el presupuesto del PIFEMEFS se septiembre se realizaron disminuciones por el monto de \$1.801.162,92, afectando a las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital de Baeza..... \$ 228.357,74 2.- Hospital Verdi Ceballos Balda.....\$ 143,451,20 3.- Hospital Miguel H. Alcívar\$ 47.928,64 4.- Hospital General Santo Domingo\$ 691.158,27 5.- Hospital Oskar Jandl\$ 200.130,73 6.- Hospital Básico de Méndez \$ 78.637,26 7.- Maternidad Mariana de Jesús\$ 46.597,74 8.- Hospital Eugenio Espejo\$ 32,021,34 9.- Hospital Pablo Arturo Suarez\$ 320.000,00 10.- Hospital Baca Ortiz \$ 12.880,00</p> <p>En cuanto al Programa 50 - Proyecto 018 se realizaron disminuciones en el presupuesto por el monto de \$ 72.821,93, afectando a las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Coordinación Zonal No. 8 \$ 17.646,30 2.- Hospital Pablo Arturo Suarez\$ 55,165,63</p> <p>Cabe mencionar que también se registran en el presupuesto del PIFEMEFS restituciones de fondos por el monto de \$ 12.236.350,88, a las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Básico de Sigchos \$ 1.965.535,95 2.- Hospital Básico de Baños\$ 1.791.565,71 3.- Maternidad Luz Elena Arizmendi\$ 7.407.534,65 4.- Hospital General Santo Domingo\$ 691.158,27 5.- Maternidad Mariana de Jesús\$ 46.597,74 6.- Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora . \$ 13,958,56 7.- Hospital Pablo Arturo Suarez\$ 320.000,00</p> <p>Adicionalmente, están pendientes asignaciones presupuestarias por un monto de \$ 4.791.756,12 para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital San Vicente de Paúl\$ 201.600,00 2.- Hospital Docente de Riobamba \$ 1.045.778,61 3.- Hospital Miguel H. Alcívar \$ 546.573,58 4.- Hospital Nicolas Cotto infante \$ 105.336,00</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>07/10/2015 - 10:34 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.- Hospital Abel Gilbert Pontón \$ 142.987,28 6.- Hospital Eugenio Espejo \$ 1.610.139,45 7.- Hospital Pablo Arturo Suarez\$ 1.139.341,20</p> <p>En cuanto al inicio de los procesos de adquisición de las nuevas unidades de salud que se inaugurarán como es el caso del Hospital Básico de Sigchos y Baños, se indica que los procesos de contratación ya fueron publicados en el portal de compras por las respectivas Direcciones Distritales.</p>		
<p>MES: Agosto 2.015 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Agosto la Coordinación General de Planificación realizó modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 238.531,39 para las siguientes Unidades Ejecutoras:</p> <p>1.- Hospital Abel Gilbert Pontón \$ 209.093,19 2.- Hospital Eugenio Espejo \$ 29.438,20</p> <p>Equipamiento</p> <p>En el presente mes se realizaron asignaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento médico, mobiliario clínico, accesorios, partes y repuestos por un monto de \$228.660,5 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital San Vicente de Paúl \$ 106.400,00 2.- Hospital de Pelileo\$ 18.144,00 3.- Hospital Docente de Calderón \$ 104.116,50</p> <p>Cabe mencionar que está pendiente la modificación presupuestaria en el Programa 50 - Proyecto 018 por un monto de \$127.771,80 para la liquidación de procesos de años anteriores para el Hospital Oskar Jandl, adicionalmente, están pendientes modificaciones presupuestarios por un monto de \$ 3.862.153,19 para la adquisición de instrumental médico, equipamiento biomédico y mobiliario clínico para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital Docente de Riobamba \$ 753.824,96 2.- Hospital Miguel H. Alcivar \$ 65.623,10 3.- Hospital Francisco Icaza Bustamante \$ 201.051,84 4.- Hospital Abel Gilbert Pontón..... \$ 158.121,60 5.- Hospital de Especialidades Eugenio Espejo"..... \$ 1.610.139,45 6.- Hospital Pablo Arturo Suarez \$ 1.048.752,24 7.- Hospital Docente de Calderón \$ 24.640,00</p> <p>Con fecha 18 de agosto de 2015 el Ministerio de Finanzas procede a realizar una disminución de \$25.643.114,78 en el presupuesto del PIFEMEFS, adicionalmente mantiene en el mismo presupuesto en estado reservado el valor de \$736.557,80, afectando a las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>Unidad EjecutoraDisminución MATERNIDAD LUZ ELENA ARIZMEND..... \$ 7.402.174,65 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL.....\$ 766.979,20 HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO.....\$ 1.934.460,62 HOSPITAL DE YANTZAZA\$ 6.456.568,11 HOSPITAL DE SIGSIG\$ 15.891,88 HOSPITAL DE SIGCHOS\$ 2.008.155,31 HOSPITAL MARIANA DE JESUS\$ 746.202,02 HOSPITAL EUGENIO ESPEJO\$ 196.188,87 HOSPITAL BACA ORTIZ \$ 150.595,20 HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ\$ 474.026,24 HOSPITAL GUSTAVO DOMINGUEZ \$ 413.360,77 HOSPITAL DE BAÑOS.....\$ 1.796.083,79 HOSPITAL SANTO DOMINGO\$ 747.141,97 PLANTA CENTRAL\$ 2.048.639,61 COORDINACION ZONAL\$. 17.646,30 HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ \$ 55.165,63 PLANTA CENTRAL\$ 413.834,61 TOTAL\$ 25.643.114,78 HOSPITAL ALFREDO J. VALENZUELA\$ 736.557,80</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>10/09/2015 - 11:03 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Con estos antecedentes, se solicitó mediante Memorando Nro. MSP-PIFEMEFS-2015-1454-M a la Coordinación General de Planificación la intervención y gestión pertinente ante el Ministerio de Finanzas a fin de que se realice la restitución de los recursos, los mismos que son necesarios para que las EOD'S adquieran el equipamiento requerido para la prestación ininterrumpida de los servicios de salud.</p> <p>MES: Julio 2.015</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Julio la Coordinación General de Planificación realizó modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 1.144.376,48 para las siguientes Unidades Ejecutoras:</p> <p>1.- Hospital Asdrúbal de la Torre \$ 8.211,18 2.- Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 284.320,63 3.- Hospital Básico Alamor\$ 54.031,96 4.- Hospital Abel Gilbert Pontón \$ 74.417,32 5.- Hospital Pediátrico Baca Ortiz \$ 723.395,39</p> <p>Cabe mencionar que están pendientes modificaciones presupuestarias por un monto de \$622.955,31, para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital Julio Endara \$ 413.862,12 2.- Hospital Abel Gilbert Pontón \$ 209.093,19</p> <p>Equipamiento</p> <p>En el presente mes se realizaron asignaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento médico, mobiliario clínico, accesorios, partes y repuestos por un monto de \$678.211,32 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Delfina Torres \$ 95.536,00 (Partes y Repuestos) 2.- Hospital Martín Icaza \$ 95.536,00 (Partes y Repuestos) 3.- Hospital Abel Gilbert Ponto..... \$ 487.139,32</p> <p>Cabe mencionar que está pendiente la modificación presupuestaria en el Programa 50 - Proyecto 018 por un monto de \$127.771,80 para la liquidación de procesos de años anteriores para el Hospital Oskar Jandl, adicionalmente, están pendientes modificaciones presupuestarios por un monto de \$ 9.998.682,23 para la adquisición de instrumental médico, equipamiento biomédico y mobiliario clínico para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital San Vicente Paúl\$ 766.979.20 2.- Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 1.934.460,62 3.- Hospital de Yanzatza \$ 6.456.568,11 4.- Hospital Alfredo J. Valenzuela \$ 736.557,80 4.- Hospital Docente Calderón \$ 104.116.50</p> <p>"Este 16 de julio de 2015, se inauguró el primer Hospital para Quito en más de 30 años, ubicado en la parroquia Calderón, al norte de la ciudad; el evento se llevó a cabo con la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, la Ministra de Salud, Carina Vance, entre otras autoridades.</p> <p>Este hospital se denomina docente ya que tendrá entre sus objetivos aportar en la formación de los nuevos profesionales de salud, en convenio con la Universidad Central; permitirá la formación académica y labores de investigación en temas de salud.</p> <p>El hospital cuenta con especialidades como gineco-obstetricia, cirugía, dermatología, gastroenterología, endocrinología, neurocirugía, medicina interna, otorrinolaringología, oftalmología, pediatría, urología, neurología, neumología, cirugía maxilofacial, odontología especializada, fisioterapia, psicología, cardiología, hematología, nefrología, traumatología, emergencias, cuidados intensivos, anestesiología y neonatología. La unidad de salud tiene 156 camas para hospitalización distribuidas en áreas de clínica y quirúrgica. Cuenta con camas de cuidados críticos, 16 quirófanos, 4 unidades de trabajo de parto y recuperación, 14 estaciones para hemodiálisis, 44 consultorios y 48 camillas de atención para emergencia.</p> <p>Con esta casa de salud se beneficiarán más de 500.000 habitantes del Distrito 17D02 (Calderón, Llano Chico y Guayllabamba), poblaciones cercanas y pacientes referidos de toda la zona norte del país.</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>03/08/2015 - 02:26 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>3.- Maternidad Luz Elena Arizmendi \$ 1.700.000,00</p> <p>Cabe mencionar que está pendiente modificaciones presupuestarias por un monto de \$3.900.199,68, para la adquisición de instrumental médico, equipamiento biomédico y mobiliario clínico para las siguientes Unidades de Salud:</p> <p>1.- Hospital Pablo Arturo Suárez \$ 247.002,11 2.- Hospital Eugenio Espejo \$ 1.726.149,94 3.- Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús \$ 791.724,79 4.- Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 1.135.322,84</p> <p>De acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Finanzas se procedió a remitir a la Coordinación General de Planificación "Matriz de Obligaciones Contractuales PIFEMEFS 2015" la cual quedó establecida de la siguiente manera:</p> <p>.En la primera parte se encuentra la información de "Arrastre de Equipamiento" en la que se detallan los recursos requeridos que se devengarán en el año 2015 y que son necesarios para el pago de contratos de arrastre correspondiente a la adquisición de equipamiento médico realizados por las diferentes Entidades Operativas Desconcentradas, los cuales suman un monto de \$3.888.017,20 con recursos fiscales y \$81.108.238,17 de créditos externos (Austria y China), incluido el valor de \$6.466.133,04 correspondiente al IVA del contrato No. 0000138 (Crédito China).</p> <p>.En la segunda parte se encuentra la información de "Arrastre de Infraestructura" en la que se detallan los recursos requeridos para el pago de contratos de obras, fiscalizaciones y estudios de arrastre los cuales suman un monto de \$1.944.798,16, información proporcionada por el Ing. Romel Granda - Director Nacional de Infraestructura Sanitaria Encargado.</p> <p>.En el tercera parte se detallan los requerimientos presupuestarios planificados en el año 2015 para la adquisición de equipamiento médico y mobiliario clínico, para las Unidades de Salud a inaugurar y aquellas que se encuentran en repotenciación y que requerirán de equipamiento, las cuales suman un monto de \$69.322.089,19.</p>		
<p>MES: Abril 2.015</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Marzo la Coordinación General de Planificación realizó modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 679.801,11 para las siguientes Unidades Ejecutoras:</p> <p>1.- Hospital Básico de Baños \$ 1.938,68 2.- Coordinación Zonal No. 3 \$ 6.555,58 3.- Hospital de Rocafuerte \$ 13.115,78 4.- Hospital de Pajan \$ 13.115,78 5.- Hospital de Salitre \$ 645.075,29</p> <p>Equipamiento</p> <p>En el presente mes se realizó asignaciones presupuestarias en el Programa 50 - Proyecto 018 por un monto de \$ 724.074,22 destinado a la liquidación de procesos del año 2.014 del Hospital Abel Gilbert Pontón, adicionalmente se realizaron asignaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento médico y mobiliario clínico por un monto de 11.828.474,16 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Verdi Ceballos \$ 2.499.210,65 2.- Hospital Miguel H. Alcívar \$ 618.398,84 3.- Hospital Gustavo Domínguez \$ 3.999.924,33 4.- Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 38.976,00 5.- Hospital de Gualaquiza \$ 221.001,96 6.- Hospital Básico de Méndez \$ 481.278,77 7.- Hospital Básico de Sigsig \$ 309.282,61 8.- Hospital Ángela Loaiza \$ 43.057,49 9.- Hospital de Tenguel \$ 414.400,00 10.- Hospital Eugenio Espejo \$ 1.732.166,70 11.- Hospital Pablo Arturo Suarez \$ 1.093.351,03 12.- Estación Pedro Vicente Maldonado \$ 279.530,03 13.- Hospital Pediátrico Baca Ortiz \$ 97.895,75</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>13/05/2015 - 01:38 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Durante el presente mes se solicitó a la Coordinación General de Planificación modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 1.944.350,84, destinado a la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Pablo Arturo Suarez _____ \$ 247.002,11 2.- Hospital Mariana de Jesús _____ \$ 791.724,79 3.- Hospital Docente de Ambato _____ \$ 905.603,94</p>		
<p>MES: Marzo 2.015 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Febrero la Coordinación General de Planificación realizó modificaciones presupuestarias por un monto de \$1.213.687,76 para las siguientes Unidades Ejecutoras:</p> <p>1.- Coordinación Zonal No. 5\$ 645.075,29 2.- Coordinación Zonal No. 7\$ 30.245,67 3.- Coordinación Zonal No. 8\$ 141.942,50 4.- Hospital Vicente Corral Moscoso\$ 45.337,17 5.- Hospital Nicolás Cotto Infante \$ 263.867,78 6.- Coordinación Zonal No. 8\$ 37.107,40 7.- Hospital Sagrado Corazón de Jesús ... \$ 50.111,95</p> <p>Equipamiento</p> <p>En el presente mes la Coordinación General de Planificación realizó asignaciones presupuestarias en el Programa 50 - Proyecto 018 por un monto de \$ 144.151,92 destinado a la liquidación de procesos del año 2.014, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Nicolás Cotto Infante \$ 44.830,46 2.- Hospital de Gualaquiza\$ 41.685,00 3.- Hospital Pablo Arturo Suarez\$ 57.636,46</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 13.580.145,61, destinado a la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Verdi Ceballos \$ 2.499.210,65 2.- Hospital Miguel H. Alcívar\$ 618.398,84 3.- Hospital Gustavo Domínguez\$ 3.999.924,33 4.- Hospital Oskar Jandl \$ 200.130,92 5.- Hospital de Gualaquiza\$ 221.001,96 6.- Hospital Básico de Méndez \$ 481.278,77 7.- Hospital Básico de Sigsig \$ 309.282,61 8.- Hospital Ángela Loaiza \$ 43.057,49 9.- Hospital de Tenguel \$ 414.400,00 10.- Hospital Abel Gilbert\$ 822.634,22 11.- Hospital Eugenio Espejo\$ 3.458.916,18 12.- Hospital Pablo Arturo Suarez\$ 511.909,64</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>02/04/2015 - 12:49 PM</p>
<p>MES: Febrero 2.015 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Febrero se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$2.145.860,79 a las siguientes Coordinaciones Zonales:</p> <p>1.- Coordinación Zonal No. 6 _____ \$ 92.830,15 2.- Coordinación Zonal No. 7 _____ \$ 792.647,75 3.- Coordinación zonal No. 9 _____ \$ 491.944,84 4.- Hospital Gustavo Domínguez (9999) _____ \$ 768.438,05</p> <p>Equipamiento</p> <p>En el presente mes la Coordinación General de Planificación realizó asignaciones presupuestarias por un monto de \$ 46.520.724,04 destinado a la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario y liquidación de proceso del año 2.014, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Baeza _____ \$ 388.633,26</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>05/03/2015 - 01:00 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Hospital Velasco Ibarra _____ \$ 1.199.267,07 3.- Hospital Guamote _____ \$ 151.155,20 4.- Hospital Docente Riobamba _____ \$ 305.953,65 5.- Hospital Latacunga _____ \$ 391.626,18 6.- Hospital Alfonso Villagómez _____ \$ 79.139,42 7.- Hospital General Santo Domingo _____ \$ 1.022.500,70 8.- Hospital Vicente Corral Mosoco _____ \$ 534.602,70 9.- Hospital Luis F. Martínez _____ \$ 791.666,21 10.- Hospital Isidro Ayora Loja _____ \$ 3.660.101,35 11.- Hospital Teófilo Dávila _____ \$ 1.013.941,19 12.- Hospital Vilcabamba _____ \$ 694.208,37 13.- Hospital Alamor _____ \$ 467.308,55 14.- Hospital Universitario de Guayaquil _____ \$ 472.603,19 15.- Hospital Icaza Bustamante _____ \$ 4.384.156,12 16.- Hospital Eugenio Espejo _____ \$ 2.146.874,59 17.- Maternidad Isidro Ayora Quito _____ \$ 1.148.759,34 18.- Hospital Pablo Arturo Suarez _____ \$ 964.583,33 19.- Hospital Yaruquí _____ \$ 500.191,30 20.- Hospital Docente de Calderón _____ \$ 11.283.635,74 21.- Hospital Enrique Garcés _____ \$ 2.489.290,33 22.- Hospital Baca Ortiz _____ \$ 3.297.131,53 23.- Hospital Luz Elena Arizmendi _____ \$ 8.144.871,57 24.- Hospital Verdi Ceballos _____ \$ 846.316,76 25.- Hospital Rodríguez Zambrano _____ \$ 100.521,39 26.- Hospital de Gualaquiza _____ \$ 41.685,00</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 7.966.731,88, destinado a la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Gustavo Domínguez _____ \$ 7.262.715,03 2.- Hospital de Zumba _____ \$ 289.616,85 3.- Hospital de Tenguel _____ \$ 414.400,00</p> <p>Cabe mencionar que está pendiente de parte de la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria por un monto de \$ 1.729.474,76, para a la adquisición de instrumental médico de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Vicente Corral Moscoso _____ \$ 1.135.322,84 2.- Hospital Pablo Arturo Suarez _____ \$ 594.151,92</p>		
<p>MES: Enero 2.015 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Enero se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$1.931.717,86 a las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Coordinación Zona I No. 2"_____ \$ 689.025,63 2.- Hospital de Baeza"_____ .. \$ 317.545,60 3.- Hospital Raúl Maldonado Mejía"_____.. \$ 371.480,03 4.- Coordinación Zonal 4"_____ \$ 26.231,56 5.- Hospital Nicolás Cotto Infante "_____ . \$ 337.058,30 6.- Dirección Distrital Logroño Sucúa "_____ . \$ 52.752,47 7.- Coordinación Zonal No. 7 "_____ . \$ 137.624,27</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria para la legalización del predio del Hospital Gustavo Domínguez por el monto de \$768.438,05.</p> <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Enero la Coordinación General de Planificación realizó la modificación presupuestaria por un monto de \$ 643.258,26, destinado a la adquisición de instrumental médico, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Dirección Distrital Eloy Alfaro"_____ \$ 14.733,43 2.- Hospital Delfina Torres"_____ \$ 138.476,80 3.- Hospital San Luis Otavalo"_____.\$ 21.095,76</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>02/02/2015 - 05:05 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>4.- Hospital San Vicente de Paúl """"""\$ 173.603,36 5.- Hospital Marco Vinicio Iza """"""\$ 60.584,80 6.- Hospital Luis G. Dávila """"""\$ 106.538,43 7.- Hospital La Libertad """"""\$ 24.306,46 8.- Hospital El Trinunfo """"""\$ 1.709,30 9.- Hospital Nicolás Cotto """"""\$ 20.960,80 10.- Hospital Eduardo Montenegro """"\$ 1.236,48 11.- Hospital Liborio Panchana """""" \$ 80.012,64</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria por un monto de \$ 1.729.474,76, destinado a la adquisición de instrumental médico, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>12.- Hospital Vicente Corral Moscoso """" \$ 1.135.322,84 13.- Hospital Pablo Arturo Suarez """"""... \$ 594.151,92</p> <p>Durante el mes de Enero se solicitó a la Coordinación General de Planificación la modificación presupuestaria por un monto de \$ 48.487.375,06, destinado a la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Baeza """""" \$ 388.633,26 2.- Hospital Velasco Ibarra """""".. "" \$ 1.199.267,07 3.- Hospital Guamote """""".. "" \$ 151.155,20 4.- Hospital Docente Riobamba """" "".. \$ 305.953,65 5.- Hospital Latacunga """""" "" \$ 391.626,18 6.- Hospital Alfonso Villagómez """" "" \$ 79.139,42 7.- Hospital Gustavo Domínguez """" "" \$ 1.022.500,70 8.- Hospital Vicente Corral Moscoso """" \$ 534.602,70 9.- Hospital Luis F. Martínez """""" \$ 791.666,21 10.- Hospital Isidro Ayora Loja """""".. \$ 3.660.101,35 11.- Hospital Teófilo Dávila """""" "".. \$ 1.013.941,19 12.- Hospital Vilcabamba """""" "".. \$ 694.208,37 13.- Hospital Alamor """""".. "" \$ 467.308,55 14.- Hospital Universitario de Guayaquil .. \$ 472.603,19 15.- Hospital Icaza Bustamante """""" \$ 4.384.156,12 16.- Hospital Eugenio Espejo """""".. \$ 2.870.503,81 17.- Maternidad Isidro Ayora Quito """".. \$ 1.148.759,34 18.- Hospital Pablo Arturo Suarez """" "" \$ 2.070.281,49 19.- Hospital Yaruquí """""" "" \$ 500.191,30 20.- Hospital Docente de Calderón """" "" \$ 11.283.635,74 21.- Hospital Enrique Garcés """""".. \$ 2.489.290,33 22.- Hospital Baca Ortiz """""" "" \$ 3.297.131,53 23.- Hospital Luz Elena Arizmendi """" "".. \$ 8.144.871,57 24.- Estación Pedro Vicente Maldonado "" \$ 279.530,03 25.- Hospital Verdi Ceballos """""".. \$ 846.316,76</p> <p>Elaborado por: Ing. Christian Lascano Gómez Analista - PIFEMEFS. 2015-02-02</p>		
<p>MES: Diciembre 2.014 Infraestructura</p> <p>Con fecha 15 de diciembre el Ministerio de Finanzas mediante Oficio Nro. MINFIN-DM-2014-1183 certifica que asignará en el ejercicio fiscal 2.015 USD 146.673.532,09 para financiar el Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud.</p> <p>Con fecha 18 de diciembre se remite al SECOB mediante Oficio Nro. MSP-VAIS-2014-0614-O Certificación Presupuestaria Plurianual por el monto de USD135.000.000,00 para iniciar los procesos precontractuales para la contratación de Etapas de los siguientes Hospitales Emblemáticos: Isidro Ayora, Velasco Ibarra, Verdi Ceballos, Pablo Arturo Suarez, Eugenio Espejo e Icaza Bustamante; así como los nuevos Hospitales de Piñas y Durán; la diferencia de la certificación emitida por el Ministerio de Finanzas USD11.673.532,00 serán utilizados para iniciar procesos para la adquisición de equipamiento para varias unidades de salud.</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>05/01/2015 - 04:36 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Equipamiento</p> <p>a) Recursos Fiscales</p> <p>Por parte de la Coordinación General de Planificación, se realizó la asignación presupuestaria por el monto \$ 8.730.840,41, en el ítem presupuestario 840104 para la adquisición de equipamiento médico para el Nuevo Hospital Docente de Calderón para las siguientes áreas:</p> <p>Hotelería\$ 688.948,66 Quirófano y hospitalización\$ 5.937.934,69 Imagenología\$ 1.839.672,12 Laboratorio General\$ 255.396,01</p> <p>El monto total de los 4 procesos suma \$ 8.721.951,48, a este valor se deberá sumar el monto correspondiente al Costo de Mantenimiento durante el tiempo de vida útil de los equipos, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 1515.</p> <p>Por disposición de las autoridades del MSP el equipamiento de las áreas anteriormente mencionadas serán adquiridos a través, de Compra Centralizada por lo que los 4 procesos (SIE-MSP-081-2014, SIE-MSP-080-2014, SIE-MSP-079-2014 y SIE-MSP-078-2014) fueron publicados con fecha 31 de diciembre en el portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec) , las fechas de Control de los Procesos son las siguientes:</p> <p>Fecha de Publicación 2014-12-31 Fecha Límite de Preguntas 2015-01-07 Fecha Límite de Respuestas 2015-01-09 Fecha Límite Entrega Ofertas 2015-01-14 Fecha Límite Solicitar Convalidación 2015-01-16 Fecha Límite Respuesta Convalidación ... 2015-01-20 Fecha Límite de Calificación 2015-01-22 Fecha Inicio de Puja 2015-01-23 Fecha Final de Puja 2015-01-23 Fecha Estimada de Adjudicación..... 2015-01-26</p> <p>Cabe mencionar, que el presente mes no se realizaron asignaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario a las diferentes unidades ejecutoras, en vista del cierre del ejercicio fiscal y tomando en cuenta que un proceso de contratación lleva en promedio 90 días desde la asignación presupuestaria hasta el devengamiento de la misma.</p> <p>b) Crédito Externos</p> <p>En cuanto a la Línea de Crédito otorgada por la República de Austria por el monto de EUR12.989.121,52, la Coordinación General de Planificación realizó la asignación presupuestaria por el monto de \$3.321.292,39 para el registro del "Compromiso" en el ítem presupuestario 840104 organismos 5046 correspondiente al 20% de anticipo del Contrato No. 000064 suscrito entre MSP con la empresa Odelga MED Ges. m.b.H.</p> <p>En cuanto a la Línea de Crédito otorgada por la República Popular China, con fecha 16 de diciembre mediante Oficio Nro. MSP-SDM-10-2014-3268-O la Máxima Autoridad del MSP solicita al Ministro de Finanzas se gestione la transferencia de USD. 26.942.221,00 correspondiente al 50% de anticipo de la Línea de Crédito III Tramo "B" en USD Dólares del China Development Bank Corporation (CDB), el cual se encuentra con cargo al Proyecto de Infraestructura Física, Equipa</p>		
<p>MES: Noviembre 2.014</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Octubre se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$178.736,28 destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria, de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Dirección Distrital de Rumiñahui \$ 154.560,00 2.- Hospital Baños \$ 24.176,28</p> <p>Equipamiento</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>01/12/2014 - 04:59 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Durante el mes de Octubre se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$86.266,60 destinado a la adquisición de equipamiento, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Oskar Jandl \$ 51.301,60 2.- Hospital Macas \$ 34.965,00</p> <p>Adicionalmente, la Dirección Nacional de Planificación e Inversión informa que mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-1170-OF de fecha 26 de noviembre de 2014, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emite criterio favorable para que el Ministerio de Finanzas otorgue la certificación plurianual al PIFEMEFS, por un monto de US\$ 25.868.344,64 de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>1Hospital Francisco Icaza Bustamante\$ 3.472.000,00 2Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora \$ 1.183.557,58 3Hospital Eugenio Espejo \$ 1.559.043,35 4CZ8 Hospital Universitario de Guayaquil\$ 473.603,19 5Hospital Pablo Arturo Suárez \$ 594.151,92 6Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 1.135.322,84 7Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 534.602,70 8Hospital Teófilo Dávila \$ 1.013.941,18 9Hospital de Guamote..... \$ 151.155,20 10CZ9 Hospital de Calderón \$ 12.431.386,85 11Hospital General de Latacunga \$ 391.626,18 12Hospital Docente de Riobamba\$ 305.953,65 13Hospital Enrique Garcés \$ 1.700.000,00 14Hospital Pediátrico Baca Ortiz..... \$ 500.000,00 15Area No. 2 Cañar - Hospital Luis F. Martínez ... \$ 422.000,00 Total \$ 25.868.344,64</p> <p>El objetivo de contar con esta certificación presupuestaria plurianual es el de optimizar los tiempos de Contratación, de manera que los mismos se puedan iniciar en el presente ejercicio fiscal sin que se vea afectada la ejecución presupuestaria del proyecto de Inversión.</p> <p>En cuanto a la Línea de Crédito Otorgada por la República Popular China, se informa lo siguiente:</p> <p>Con fecha 25 de Noviembre la Subcomisión Técnica de Apoyo presenta el "Informe de Evaluación de la Oferta Técnica del Proceso No. RE-I-MSP-001-2014, indicándose que el equipamiento ofertado "Cumple con los Requisitos Mínimos", así como el "Mantenimiento dentro de la Garantía Técnica".</p> <p>Con fecha 25 de Noviembre la Comisión Técnica presenta el "Informe de Evaluación de Ofertas del Proceso por Régimen Especial" recomendando adjudicar el proceso de Régimen Especial No. RE-I-MSP-00120014, denominado "Equipamiento Biomédico, Mobiliario Clínico y Mobiliario Básico para las Unidades Operativas de Salud del País - Línea de Crédito de la República Popular de China".</p> <p>Con fecha 28 de Noviembre la Ministra de Salud Pública mediante Resolución de Adjudicación No. 0000406 resuelve adjudicar el contrato denominado " Equipamiento Biomédico, Mobiliario Clínico y Mobiliario Básico para las Unidades Operativas de Salud del País - Línea de Crédito de la República Popular China", de conformidad a lo establecido en los pliegos, por el valor de USD53.884.442,00 y del mantenimiento de la vida útil el valor de USD7.905.726,26 y del mantenimiento durante la vida útil el valor de USD7.905.726,26, dando un total de USD61.790.168,26 más IVA.</p>		
<p>MES: Octubre 2.014 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Octubre se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$823.638,13 destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria, de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital León Becerra de Milagro "".."" \$ 779.033,38 2.- Hospital Pablo Arturo Suárez """"""..". \$ 16.404.85 3.- Hospital Vicente Corral Moscoso """"""..\$ 28.200,00</p> <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Octubre se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$335.763,47 destinado a la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>04/11/2014 - 03:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>1.- Hospital de Píllaro. "....." \$ 14.525,53 2.- Hospital de Macas "...."....." \$ 25.880,00 3.- Hospital Teófilo Dávila"...."....." \$ 100.800,00 4.- Hospital Eugenio Espejo "...."....." \$ 194.558,24</p> <p>Adicionalmente, la Coordinación General de Planificación realizó asignaciones pendientes de recursos para la adquisición de instrumental médico, equipamiento clínico y mobiliario, por un monto de \$14.459.306,23 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital de Baeza "....." \$ 388.633,26 2.- Hospital de Guamote "...."....." \$ 151.155,20 3.- Hospital Docente de Riobamba "....."....." \$ 305.953,65 4.- Hospital General de Latacunga "....."....." \$ 391.626,18 5.- Hospital Vicente Corral Moscoso "....."....." \$ 534.602,70 6.- Hospital Pablo Arturo Suarez "....."....." \$ 204.646,79 7.- Hospital Docente de Calderón "....."....." \$ 12.431.386,85 8.- Hospital Oskar Jandl "....."....." \$ 51.301,60</p> <p>Cabe mencionar que la Coordinación General de Planificación realizó la restitución de fondos por un monto de \$1.338.391,61 destinado para la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Coordinación Zonal No. 8 (H. Universitario) "...." \$ 863.241,33 2.- Coordinación Zonal No. 8 (H. Tenguel) "...."....." \$ 475.150,28</p> <p>Con fecha 26 de septiembre el Ministerio de Finanzas entrega en calidad de anticipo a la Empresa "Odelga Med Ges M.B.H." el 20% del monto total del Contrato No. 0000064 denominado "Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento Biomédico para las Unidades de Salud del Ministerio de Salud Pública" correspondiente a USD 3.273.258,62 (Tipo de Cambio \$1.26 por EUR al 2014-09-25).</p>		
<p>MES: Septiembre 2.014 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Agosto se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$1.215.618,31 destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria, de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Provincial General Latacunga \$ 907,93 2.- Hospital Nicolás Cotto Infante \$ 1.197.036,61 3.- Coordinación Zonal No. 9 \$ 17.673,77</p> <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Agosto se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$183.053,81 destinado a la adquisición de instrumental médico, equipamiento clínico y mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Raúl Maldonado Mejía \$ 89.600,00 2.- Hospital San Jacinto de Yaguachi \$ 93.453,81</p> <p>Adicionalmente, la Coordinación General de Planificación realizó asignaciones pendientes de recursos para la adquisición de instrumental médico, equipamiento clínico y mobiliario, por un monto de \$5.163.824,92 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital de Sangolquí \$ 156.637,00 2.- Hospital Dario Machuca Palacios \$ 246.521,95 3.- Hospital Isidro Ayora de Loja \$ 228.279,55 4.- Hospital de Infecto logia José R. Maridueña \$ 432.689,14 5.- Hospital Pablo Arturo Suarez \$ 1.404.965,08</p> <p>Cabe mencionar que se solicitó ubicación de recursos a la Coordinación General de Planificación por un monto de \$2.392.276,13 destinado para la adquisición de instrumental médico, equipamiento clínico y mobiliario de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Francisco de Orellana \$ 21.337,12</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>01/10/2014 - 04:22 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Hospital General de Macas \$ 57.579,47 3.- Hospital Omero Castanier Crespo \$ 3.228,96 4.- Hospital Juliuos Doefner \$ 3.996,61 5.- Gineco Obstétrico Ángela Loaiza\$ 22.381,53</p> <p>Con fecha 16 de septiembre el Ministerio de Finanzas emite la Certificación Presupuestaria Plurianual correspondiente al Crédito Otorgado por la República Popular China para el año 2.015 de conformidad a lo siguiente: .USD 26.942.221,00 con recursos de créditos externos provenientes del Banco de Desarrollo de China (CDB). .USD 6.466.133,04 con recursos fiscales. Los recursos plurianuales para el proyecto mencionado forman parte del techo presupuestario del MSP para el año 2.015. Con estos antecedentes, se completa la información requerida para el inicio del proceso de contratación de equipamiento clínico y mobiliario bajo la modalidad de régimen especial (Contratación Directa).</p> <p>Con fecha 23 de Septiembre el Ministro de Finanzas, mediante Resolución No. 0196 resolvió autorizar la contratación y aprobar los términos y condiciones financieras del Convenio de Crédito de Exportación a suscribir la República del Ecuador, por intermedio del Ministerio de Finanzas, en calidad de Prestataria, con el UniCredit Bank de Austria AG, en calidad de Prestamista, por un monto de EUR 12.989.121,52, destinados a financiar el proyecto "Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento Biomédico para las Unidades Operativas de Salud del Ministerio de Salud Pública", contemplado dentro del Proyecto de Inversión "Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud -PIFEMEFS-".</p> <p>Con fecha 25 de septiembre el Ministro de Finanzas firmó en la ciudad de Viena-Austria el Convenio de Crédito de Exportación por la Línea de Crédito anteriormente mencionada.</p>		
<p>MES: Agosto 2.014 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Agosto se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$817.223,99 destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria, de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital de Baños "....." \$ 4.176,44 2.- Coordinación Zonal No. 8 "....." \$ 813.047,55</p> <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Agosto se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$850.513,30 destinado a la adquisición de instrumental médico, equipamiento clínico y mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital de Paute "....." \$ 77.710,84 2.- Hospital Yaruquí "....." \$ 500.190,30 3.- Hospital Francisco Icaza Bustamante "....." \$ 63.433,04 4.- Hospital Alfredo Valenzuela "....." \$ 46.089,90 5.- Hospital Matilde Hidalgo de Procel "....." \$ 52.677,94 6.- Hospital Mariana de Jesús "....." \$ 110.411,28</p> <p>Adicionalmente, la Coordinación General de Planificación realizó asignaciones pendientes de recursos para la adquisición de instrumental médico, equipamiento clínico y mobiliario, por un monto de \$5.163.824,92 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Raúl Maldonado Mejía "....." \$ 219.463,23 2.- Hospital Isidro Ayora Loja "....." \$ 3.365.740,93 3.- Hospital Eugenio Espejo "....." \$ 1.578.620,76</p> <p>Cabe mencionar que se solicitó ubicación de recursos a la Coordinación General de Planificación por un monto de \$2.392.276,13 destinado para la adquisición de instrumental médico, equipamiento clínico y mobiliario de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Delfina Torres "....." \$ 138.476,80 2.- Hospital San Vicente de Paúl "....." \$ 173.603,36 3.- Hospital San Luis de Otavalo "....." \$ 21.095,76 4.- Hospital Marco Vinicio Iza "....." \$ 60.584,80</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>08/09/2014 - 12:23 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>5.- Dirección Distrital Eloy Alfaro "....." \$ 14.733,43 6.- Hospital Luis G. Dávila "....." \$ 106.538,43 7.- Hospital Machachi "....." \$ 4.679,36 8.- Hospital San Francisco de Orellana "....." \$ 21.337,12 9.- Hospital Vicente Corral Moscoso "....." \$ 1.135.322,84 10.- Hospital de Macas "....." \$ 57.579,47 11.- Hospital Rodríguez Maridueña "....." \$ 64.172,94 12.- Hospital Pablo Arturo Suarez "....." \$ 594.151,82</p> <p>En referencia a los Créditos Externos con el Gobierno de la República de Austria, con fecha 19 de Agosto mediante Resolución de Adjudicación No. LICC-I-MSP-007-2014 la Ministra de Salud Pública resuelve adjudicar el contrato para la "Adquisición, Instalación y puesta en Funcionamiento de Equipamiento Biomédico para las Unidades Operativas de Salud Hospital Pablo Arturo Suarez, Hospital Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur de Quito, Línea de Crédito Austria Seis Millones Euros", de conformidad a lo establecido en los pliegos, por el valor de #6.000.000,00 más IVA, a la empresa VAMED Engineering GmbH & Co Kg.</p>		
<p>MES: Julio 2.014</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Julio se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$ 60.839,62 destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria, de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital de Piñas _____ \$ 60.839,62</p> <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Julio se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$2.354.117,22 destinado a la adquisición de instrumental médico, equipamiento clínico y mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora _____ \$ 170.896,43 2.- Hospital Pediátrico Baca Ortiz _____ \$ 883.866,68 3.- Hospital General Latacunga _____ \$ 95.536,00 4.- Hospital de Pelileo _____ \$ 89.600,00 5.- Hospital Eugenio Espejo _____ \$ 876.941,33 6.- Hospital San Vicente de Paúl _____ \$ 50.400,00 7.- Hospital de Sangolquí _____ \$ 186.876,78</p> <p>Adicionalmente, la Coordinación General de Planificación realizó la asignación de recursos pendientes para la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario, por un monto de \$1.000.000,00 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora _____ \$ 500.000,00 2.- Hospital Isidro Ayora Loja _____ \$ 500.000,00</p> <p>Cabe mencionar que aún se encuentra pendiente la asignación de recursos por un monto de \$9.011.521,44 de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Pablo Arturo Suarez _____ \$ 52.398,43 2.- Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora _____ \$ 1.183.557,58 3.- Hospital Icaza Bustamante _____ \$ 3.472.000,00 4.- Hospital Isidro Ayora Loja _____ \$ 3.594.020,48 5.- Hospital La Troncal _____ \$ 246.521,95 6.- Hospital León Maldonado Mejía _____ \$ 463.023,00</p> <p>Durante el mes de Julio se publicó por tercera ocasión en el portal institucional (http://aplicaciones.msp.gov.ec:8880/salud/cooperacion.php) el proceso de "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE SALUD HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ, HOSPITAL DOCENTE DE CALDERÓN Y NUEVA MATERNIDAD SUR DE QUITO LÍNEA DE CRÉDITO AUSTRIA SEIS MILLONES DE EUROS" para la línea concesional otorgada por el Gobierno de la República de Austria por el monto de #6.000.000,00.</p> <p>Con fecha 16 de Julio del 2.014 el Ministerio de Salud Pública firma el Contrato No. 00064 para la "Adquisición, instalación y Puesta en funcionamiento de equipamiento Biomédico</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>04/08/2014 - 04:08 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>MES: Mayo 2.014</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Mayo se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$1.931.083,12 destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria, de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Alamor \$ 624.029,80 2.- Coordinación Zonal No. 8 (Relleno Las Iguanas)..... \$ 169.455,30 3.- Hospital Adulto Mayor \$ 155.307,38 4.- Hospital Playas.....\$ 18.840,12 5.- Hospital Julio Endara \$ 147.472,17 6.- Hospital Gustavo Domínguez \$ 731.845,76 7.- Hospital Luis G. Dávila .. \$ 84.132.59</p> <p>Adicionalmente, se solicito a la Coordinación General de Planificación ubicación de recursos por un monto de \$ 555.376,81 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>8.- Hospital Huaquillas \$ 56.976,81 9.- Coordinación Zonal No. 8 (Hospital Universitario). \$ 498.400,00</p> <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Mayo se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$8.068.532,19 destinado a la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital San Luis de Otavalo \$ 969.545,25 2.- Hospital Verdi Cevallos \$ 302.084,19 3.- Hospital de Playas \$ 55.833,19 4.- Hospital Universitario de Guayaquil \$ 981.727,40 5.- Hospital Abel Gilbert Pontón \$ 3.799.093,34 6.- Hospital Francisco Icaza \$ 1.890.690,82 7.- Hospital Pediátrico Baca Ortiz \$ 63.798,00 8.- Hospital Gonzalo González \$ 5.760,00</p> <p>Adicionalmente, se solicito a la Coordinación General de Planificación ubicación de recursos por un monto de \$7.570.934,22 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>9.- Hospital Marco Vinicio Iza \$ 1.681.668,80 10.- Hospital Martin Icaza \$ 219.018,00 11.- Hospital Icaza Bustamante \$ 3.472.000,00 12.- Hospital Gualaquiza \$ 514.689,84 13.- Hospital Ginecológico Isidro Ayora ". \$ 1.683.557,58</p> <p>Mediante acuerdo Ministerial No. 4520, se publica el Estatuto Orgánico Sustitutivo de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Salud Pública, mismo que se encuentra vigente desde el 13 de noviembre del año 2.013 y publicado en el Registro Oficial No. 118 del 31 de Marzo del año 2.014, en el cual se crea la nueva Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario.</p> <p>Con fecha 03 de abril del presente año, se mantuvo reunión de trabajo en el Viceministerio de Atención Integral en Salud en donde se presentó a la Subsecretaría Nacional de la Garantía de Calidad de los Servicios de Salud el Plan de Trabajo del año 2.014; en dicha reunión se dispuso por parte de la Dra. Marysol Rulova - Viceministra de Atención Integral en Salud, que la atención de requerimientos de equipamiento clínico y mobiliario sean canalizados a través, de la Dirección Nacional de Equipamiento Sanitario, así como, los Analistas de Equipamiento del PIFEMEFS pasen a formar parte del equipo técnico de la mencionada dirección.</p> <p>Con este antecedente, las actividades que de Dirección de Equipamiento venía desarrollando el PIFEMEFS son trasladadas a la mencionada Dirección para su respectiva gestión.</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>06/06/2014 - 11:34 AM</p>
<p>MES: ABRIL - 2.014</p> <p>Infraestructura</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>05/05/2014 - 11:36 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Durante el mes de Abril se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$1.853.376,23 destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria, de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Gustavo Domínguez \$ 731.845,76 2.- Hospital Rodríguez Zambrano\$ 202.915,43 3.- Hospital Oscar Jandl\$ 163.352,95 4.- Hospital Playas Villamil \$ 18.840,12 5.- Hospital de Vilcabamba \$ 588.949,80 6.- Hospital Julio Endara \$ 147.472,17</p> <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Abril se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$1.764.103,43 destinado a la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital José María Velasco Ibarra \$ 188.412,10 2.- Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez \$ 111.775,06 3.- Hospital Verdi Ceballos Balda \$ 858.469,80 4.- Hospital de Daule \$ 37.788,80 5.- Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo \$ 97.486,15 6.- Hospital Eugenio Espejo \$ 470.171,52</p> <p>Adicionalmente, se solicito a la Coordinación General de Planificación ubicación de recursos por un monto de \$3.841.963,47 para las siguientes unidades de salud:</p> <p>7.- Hospital San Luis de Otavalo \$ 969.545,25 8.- Hospital Francisco Icaza\$ 1.890.690,82 9.- Hospital Universitario de Guayaquil \$ 981.727,40</p> <p>Con fecha 28 de Abril del año 2.014, se publica en el Link: http://aplicaciones.msp.gob.ec:8880/salud/cooperacion.php "Informe de Evaluación de Procesos de Licitación internacional Cerrada", en el que se indica declarar desierto los procesos debido a que la oferta No Cumple con la totalidad de lo requerido en los pliegos.</p> <p>Se estima que los procesos por el monto de EUR 6.000.000,00 y EUR 13.000.000,00 (\$25.000.000 aproximadamente) sean publicados en el portal del MSP nuevamente en el transcurso del presente mes.</p>		
<p>MES: Marzo 2.014 Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Marzo se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$2.682.681,09 destinado a fortalecer la infraestructura sanitaria, de las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Alfredo Noboa Montenegro \$ 17.337,92 2.- Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 395.956,53 3.- Hospital universitario Guayaquil \$ 1.738.493,75 4.- Coordinación Zonal No. 9 \$ 248.533,00 5.- Hospital Gineco obstétrico Isidro Ayora .. \$ 142.547,10 6.- Hospital Baca Ortiz\$ 139.812,79</p> <p>Equipamiento</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>03/04/2014 - 02:44 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Durante e mes de Marzo se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$9.853.410,89 destinado a la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario, para las siguientes unidades de salud:</p> <p>1.- Hospital Docente de Ambato \$ 109.648,00 2.- Hospital Provincial del Puyo \$ 12.992,00 3.- Hospital General de Jipijapa \$ 524.904,69 4.- Hospital León Becerra \$ 1.081.561,46 5.- Hospital de Paute \$ 344.044,80 6.- Hospital José Felix Valdivieso\$ 189.969,57 7.- Hospital Abel Gilbert Pontón \$ 6.187.222,13 8.- Hospital Francisco Icaza Bustamante . \$ 616.000,00 9.- Hospital Alfredo Noboa Montenegro.... \$ 787.068,24</p> <p>Con fecha 24 de Marzo del año 2.014, se publica en el Link: http://aplicaciones.msp.gob.ec:8880/salud/cooperacion.php los pliegos de "Licitación Internacional Cerrada", para la "Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento Biomedico para las Unidades Operativas de Salud Hospital Pablo Arturo Suárez, Hospital Docente de Calderón y Nueva Maternidad Sur de Quito - Línea de Crédito Austria Seis Millones de Euros" y "Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipamiento Biomédico para las Unidades Operativas de Salud del Ministerio de Salud Pública - Crédito Austria Trece Millones De Euros "</p> <p>El cronograma que regirá el procedimiento de Licitación Internacional Cerrada es el siguiente: ConceptoDía Hora Fecha de publicación..... 24-MARZO-2014 08:30 Fecha límite para efectuar preguntas 26-MARZO-2014 12:00 Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 28-MARZO-2014..... 18:00 Fecha límite de entrega de ofertas.....04-ABRIL-2014..... 12:00 Fecha de apertura de ofertas 04-ABRIL-2014 13:00 Fecha estimada de adjudicación 09-ABRIL-2014 17:00</p> <p>En el caso de ser necesario, el término para la convalidación de errores será de acuerdo al siguiente cronograma.</p> <p>Concepto Día Hora Fecha límite para solicitar convalidación de errores08-ABRIL-2014..... 18:00 Fecha límite para convalidación errores11-ABRIL-2014 ... 12:00 Fecha estimada de adjudicación15-ABRIL-201418:00</p> <p>En cuanto al Crédito Otorgado por la República Popular China por un monto \$50.000.000,00, el expediente se encuentra en proceso de revisión, posterior a ello se procederá al proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente.</p>		
<p>MES: Febrero 2.014</p> <p>Infraestructura</p> <p>Desde finales del mes de diciembre del año anterior, el SECOB suscribió varios contratos de Etapa, para el reinicio de obras en 11 Hospitales Emblemáticos, por un monto de \$ 118 '669.351,75, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>1.- Hospital Delfina Torres De Concha "....." \$ 5.876.877,42 2.- Hospital Jose María Velasco Ibarra "".....". \$ 6.306.600,00 3.- Hospital Verdi Cevallos "".....". \$ 14.243.614,93 4.- Hospital Teofilo Davila "".....". \$ 6.474.838,17 5.- Hospital Isidro Ayora "".....". \$ 10.682.902,88 6.- Hospital Abel Gilbert "".....". \$ 25.304.093,85 7.- Hospital Icaza Bustamante ""....." \$ 13.994.006,10 8.- Hospital Eugenio Espejo ""....." \$ 13.330.008,49 9.- Hospital Gustavo Dominguez ""....." \$ 14.355.309,00 10.- Complejo Hospitalario Baca Ortiz "....." \$ 101.100,91 11.- Hospital Pablo Arturo Suarez ""....." \$ 8.000.000,00</p> <p>Equipamiento</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>05/03/2014 - 10:38 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Durante el mes de Enero se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$6.269.103,11 destinado a la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario, a las siguientes unidades de salud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hospital Delfina Torres de Concha "....." \$ 937.137,71 2.- Hospital San Vicente de Paúl "....." \$ 496.945,04 3.- Hospital José María Velasco "....." \$ 120.969,59 4.- Hospital Verdi Ceballos "....." . \$ 189.000,00 5.- Hospital Rodríguez Zambrano "....." . \$ 12.856,00 6.- Hospital Napoleón Dávila de Chone "....." . \$ 1.267.372,62 7.- Hospital Miguel Alcivar "....." . \$ 717.316,34 8.- Hospital San Miguel "....." "....." \$ 113.928,50 9.- Hospital Nicolas Infante "....." ... \$ 131.031,52 10.- Hospital Alfredo Noboa Montenegro "....." . \$ 151.096,61 11.- Hospital de Chillanes "....." "....." \$ 86.751,06 12.- Hospital Vicente Corral Moscoso "....." .. \$ 361.068,65 13.- Hospital Mariano Estrella "....." . \$ 229.041,69 14.- Hospital Homero Castanier Crespo "" .. "" .. \$ 51.098,20 15.- Hospital Julius Doefner "....." . \$ 183.027,07 16.- Hospital Saraguro "....." .. \$ 22.509,89 17.- Hospital Ángela Loaiza "....." \$ 294.802,41 18.- Hospital Isidro Ayora Loja "....." . "" .. \$ 738.824,21 19.- Hospital Yaruquí "....." . "" .. \$ 164.326,00 <p>Adicionalmente, durante el mes de Febrero se envió al Viceministerio de Atención Integral en Salud, los Términos de Referencia para la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario por un monto de \$ 50.000.000 de crédito otorgado por el Gobierno de la República Popular China.</p>		
<p>MES: Enero 2.014</p> <p>Infraestructura</p> <p>Durante el mes de Enero se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$ 33.731,04 a las siguientes unidades de salud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hospital Básico del Cantón Pichincha "....." \$ 33.731,04. <p>Equipamiento</p> <p>Durante el mes de Enero se realizaron asignaciones presupuestarias por un monto de \$ 7.625.922,29, destinado a la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario, a las siguientes unidades de salud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hospital Básico de Shushufindi "....." \$ 33.949,85 2.- Hospital Provincial Docente de Ambato "....." \$ 700.630,45 3.- Hospital General Rodríguez Zambrano "....." \$ 2.418.424,30 4.- Hospital Básico Oscar Janld "....." \$ 2.862.983,64 5.- Hospital Jaime Roldos Aguilera "....." \$ 244.993,19 6.- Hospital Básico de Baba "....." \$ 160.450,14 7.- Hospital Osvaldo Jervis A. "....." \$ 246.000,96 8.- Hospital León Becerra de Milagro "....." \$ 125.794,73 9.- Hospital Básico de Balzar "....." \$ 312.607,05 10.- Hospital Juan Montalvan Cornejo "....." \$ 104.553,74 11.- Hospital Básico de Manglar Alto "....." \$ 131.135,97 12.- Hospital Básico de Salinas "....." \$ 220.074,88 13.- Hospital Básico de Naranjito "....." \$ 64.323,39 <p>Adicionalmente, durante el presente mes se han enviado a la Dirección Nacional de Adquisiciones, los Términos de Referencia para la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario por un monto de EUR 6.000.000 y EUR 13.000.000 de crédito blando otorgado por el Gobierno de la República de Austria, los mismos que después de varias reuniones de trabajo han sido ajustados de acuerdo a los ICOTERMS.</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>04/02/2014 - 01:07 PM</p>
<p>MES: Diciembre 2.013:</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>02/01/2014 - 03:45 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>En el mes de Diciembre el Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud no realizó asignaciones presupuestarias para la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario a las diferentes unidades ejecutoras, en vista del cierre del ejercicio fiscal y tomando en cuenta que un proceso de contratación lleva en promedio 90 días desde la asignación presupuestaria hasta el devengamiento de la misma.</p> <p>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:</p> <p>En el mes de Diciembre la ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión fue la siguiente:</p> <p>.Monto Comprometido "...." \$ 8,280,704.68 .Monto Devengado "*****" \$ 10,435,140.38 .Monto Pagado "*****" \$ 10,432,205.84</p> <p>En el año 2.013 la ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión fue la siguiente:</p> <p>.Monto Vigente: "*****" \$ 51,039,487.06 .Monto Certificado: "****" \$ 1,183,819.46 .Monto Comprometido "...." \$ 47,599,925.55 .Monto Devengado "*****" \$ 37,770,468.90 .Monto Pagado "*****" \$ 37,599,185.10</p> <p>El monto comprometido fue de 93,26% El monto devengado fue de 74,00%</p> <p>Elaborado por: Ing. Christian Lascano Gómez Técnico - PIFEMEFS. 2014-01-02</p>		
<p>MES: Noviembre 2.013:</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Noviembre el Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud realizó asignaciones presupuestarias por un monto de \$1.061.777,17, para las siguientes unidades ejecutoras:</p> <p>1.- Hospital del Emplame "*****" \$ 32.663,12 2.- Hospital de Tenguel "....." \$ 490.699,35 3.- Hospital de Vinces "....." \$ 177.789,27 4.- Hospital de Daule "....." \$ 68.728,93 5.- Hospital Baca Ortiz "....." \$ 170.128,00 6.- Hospital de San Miguel "....." \$ 121.768,50</p> <p>Con el fin de optimizar la ejecución presupuestaria del Proyecto de Inversión de cara al cierre del ejercicio fiscal, se ha solicitado a las diferentes unidades ejecutoras liquidar aquellas certificaciones presupuestarias que no se avancen a comprometer, procediéndose de acuerdo a las Directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas para el cierre del ejercicio fiscal 2.013.</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>03/12/2013 - 11:40 AM</p>
<p>MES: Octubre</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Octubre el Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud realizó asignaciones presupuestarias por un monto de \$508.151,65, para las siguientes unidades ejecutoras:</p> <p>1.- Hospital Vicente Corral Moscoso "....." \$ 49.392,00 2.- Hospital de Playas "....." \$ 74.313,19 3.- Hospital Martin Icaza "....." \$ 278.779,03 4.- Hospital de Quevedo "....." \$ 105.667,43</p> <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación ubicación de recursos por un monto de \$ 651.444129, para las siguientes unidades ejecutoras:</p> <p>5.- Hospital Jaime Roldos Aguilera "....." \$ 244.993,19 6.- Hospital de Baba "....." \$ 160.450,14 7.- Hospital Dr. Osvaldo Jervis "....." \$ 246.000,96</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>05/11/2013 - 04:53 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Adicionalmente, se concluyó con la elaboración del Estudio de Mercado para Equipamiento Clínico y Mobiliario para Catálogo Electrónico, el mismo que con fecha 01 de Noviembre del 2.013, se envió al SERCOP para continuar con la gestión de elaboración de Convenio Marco con los proveedores para catálogo electrónico.</p> <p>En el mes anterior se reportó que se solicitó a la Coordinación General de Planificación la ubicación de recursos por \$ 2.000.000 para la contratación de una Consultoría para la informatización de la gestión de mantenimiento en instalaciones de Salud, sin embargo la misma que será financiada con gasto corriente en el ítem presupuestario 530601 - "Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada"</p>		
<p>MES: Septiembre</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Septiembre el Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud realizó asignaciones presupuestarias por un monto de \$16.620.941.16, para las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hospital de Infectología Rodríguez Maridueña "....." \$ 407.837,05 2.- Hospital Abel Gilbert Pontón "....." \$ 10.000.000 3.- Hospital Vicente Corral Moscoso "....." \$ 913.743.17 4.- Hospital Gustavo Domínguez "....." \$ 174.942,77 5.- Hospital de Shushufindi "....." \$ 210.925,70 6.- Hospital Moreno Vásquez "....." \$ 171.414,08 7.- Hospital José María Velasco Ibarra "....." \$ 705.302,91 8.- Hospital Eugenio Espejo "....." \$ 1.481.884,94 9.- Hospital Enrique Garcés "....." \$ 1.757.144,61 10.- Hospital de Saraguro "....." \$ 271.688,51 11. Planta Centra Procesos Audio y Video para Salas de Espera "....." \$ 526.057,42 <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación ubicación de recursos por un monto de \$ 3.132.902,08, para las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12.- Hospital General Docente de Riobamba "....." \$ 912.902,08 13.- Planta Central Consultoría Sistema para la Planificación y Gestión de Mantenimiento "....." \$ 2.000.000,00 14.- Antártida "....." \$ 220.000,00 	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>07/10/2013 - 11:10 AM</p>
<p>MES: Agosto</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Agosto la Coordinación General de Planificación ofreció realizar asignaciones presupuestaria por un monto de \$ 6.693.129,81, para las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hospital Vicente Corral Moscoso "....." \$ 913.743,17 2.- Hospital Eugenio Espejo "....." \$ 1.481.884,94 3.- Hospital Gustavo Domínguez "....." \$ 174.942,77 4.- Hospital José María Velasco "....." \$ 705.302,91 5.- Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón "....." \$ 3.206.330,32 6.- Hospital Shushufindi "....." \$ 210.925,70 <p>Adicionalmente, se solicitó a la Coordinación General de Planificación ubicación de recursos por un monto de \$ 2'615.565,33, para las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7.- Hospital de Yanzatsa "....." \$ 24.776,69 8.- Hospital de Zumba "....." \$ 11.537,47 9.- Hospital de Gualaceo "....." \$ 171.414,08 10.- Hospital Rodríguez Maridueña "....." \$ 407.837,09 11.- Plan de Mantenimiento Unidades "....." \$ 2.000.000,00 	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>05/09/2013 - 04:02 PM</p>
<p>MES: Julio</p> <p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>Con fecha 29 de Julio del 2.013 mediante memorando Nro. MSP-VAIS-2013-1242 la Dra. Marysol Ruilova - Viveministra de Atención Integral en Salud, solicita al PIFEMEFS que "... en el</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>08/08/2013 - 04:56 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>menor tiempo posible se compilen todos los Expedientes relacionados con lotes de terreno para proyectos de Hospitales que se encuentren en los archivos del PIFEMEFS, y que los mismos sean entregados al Ing. Patricio Costa, Asesor Ministerial, para la continuación de las gestiones en coordinación con la Dirección de Infraestructura".</p> <p>Con fecha 02 de Agosto del 2.013, mediante Memorando Nro. MSP-PIFEMEFS-2013-0981-M se entrega al Ing. Patricio Costa los expedientes relacionados con los terrenos para los proyectos de Hospitales en el País, los mismos que han sido liderados por la Gerencia del PIFEMEFS desde el mes de Agosto del año 2.012, en temas relacionados a los procesos de identificación, validación, viabilidad técnica y legalización de los predios para la construcción de los nuevos hospitales en el país</p> <p>Por lo tanto el seguimiento al proceso de legalización de predios estará a cargo del Ing. Patricio Costa en coordinación con la Dirección Nacional de Infraestructura Sanitaria, Equipamiento y Mantenimiento.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Julio se realizó la asignación presupuestaria por parte de Planta Central por un monto de \$ 4'401.329,21 para atender los diferentes tipos de requerimientos de equipamiento clínico y mobiliario, de las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Instituto Izquieta Pérez \$ 11.465 2.- Hospital Omero Castanier Crespo \$ 548.143.23 3.- Hospital República del Ecuador \$ 1.146.601.32 4.- Hospital de Yaruquí \$ 1.833.936.76 5.- Hospital Obstétrico Ángela Loiza de Ollage \$ 861.182.90 <p>Adicionalmente, se solicitó ubicación de recursos por un monto de \$ 6'774.616,87, para las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.- Hospital Oscar Jang "....." \$ 2.862.983,64 7.- Hospital José María Velasco Ibarra ".." \$ 705.302,91 8.- Hospital Abel Gilbert Pontón "....." \$ 3'206.330.32 <p>Actualmente, el déficit acumulado para atender los diferentes requerimientos de equipamiento asciende a \$ 6'113.001,44 correspondiente a las siguientes unidades ejecutoras:</p> <p>Hospital Vicente Corral Moscoso "....." \$ 913.743.17 Hospital Eugenio Espejo "....." \$ 1.481.884.94 Hospital Pablo Arturo Suárez "....." \$ 3.542.430,56 Hospital Gustavo Domínguez "....." \$ 174.942,77</p> <p>El total acumulado es de \$ 12'887.618,30.</p> <p>En referencia a las fuentes de financiamiento externas que se detallan en el proyecto de inversión, el PIFEMEFS ha realizado la evaluación técnica para la adquisición de equipamiento clínico para el Hospital Pablo Arturo Suarez del Crédito otorgado por el Gobierno Austriaco por un monto de #6.000.000,00</p> <p>En el mes de Julio se han ajustado los lineamientos para la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario en base al Decreto Ejecutivo No. 1515 y Resoluciones INCOP Nos. 0085 y 0090.</p>		
<p>MES: Junio</p> <p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>De acuerdo a la información proporcionada por INMOBILIAR, se continúa con la legalización de predios para la construcción de nuevos hospitales. El término de gestiones estimado para la legalización de predios priorizados es el mes de Agosto.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Junio se solicitó a la Coordinación General de Planificación, ubicación de recursos por un valor de \$ 2'651.638.48 para atender los diferentes tipos de requerimientos de equipamiento clínico y mobiliario, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hospital Alfredo Noboa Montenegro "....." \$ 2.103.495,25 2.- Hospital Homero Castanier Crespo "....." \$ 548.143.23 	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>01/07/2013 - 04:52 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Adicionalmente, se solicitó a la Dirección Nacional Financiera asignación presupuestaria para el Hospital Francisco de Orellana por un Monto de \$ 2.240,00, para el traslado del UPS desde el Hospital del Puyo.</p> <p>Cabe mencionar que el equipo técnico durante el mes de Junio ha realizado la validación de equipamiento clínico y mobiliario por un valor de \$ 13'889.010,87, correspondiente a las siguientes unidades de salud:</p> <p>.Hospital de la Divina Providencia "*****" \$ 1'137.518,29 .Hospital Gustavo Domínguez "*****" \$ 174.942,77 .Hospital Abel Gilbert "*****" \$ 2'535.421,00 .Hospital Oscar Jang "*****" \$ 2'651.578,81 .Hospital José María Velasco Ibarra "*****" \$ 1.500.000,00 .Centro San Francisco "*****" \$ 3'000.000,00 .Hospital El Corazón "*****" \$ 400.000,00 .Hospital de Salcedo "*****" \$ 420.000,00 .Hospital del Guabo "*****" \$ 560.000,00 .Hospital Zaruma "*****" \$ 230.000,00 .Hospital Santa Teresita "*****" \$ 700.000,00 .Hospital Saraguro "*****" \$ 360.000,00 .Hospital de Catacocha "*****" \$ 220.000,00</p> <p>En referencia a las fuentes de financiamiento externas que se detallan en el proyecto de inversión, el PIFEMEFS se encuentra validando la adquisición de equipamiento clínico de los siguientes créditos:</p> <p>.Crédito República Popular China "*****" \$ 50.000.000,00 .Crédito Gobierno Austriaco "*****" # 13.000.000,00</p> <p>El PIFEMEFS ha dado soporte a los diferentes establecimientos de salud en el proceso de elaboración de pliegos, apertura de sobres y calificación de ofertas, adicionalmente durante el proceso de adquisición el PIFEMEFS, a través, de sus técnicos realiza constantemente el seguimiento a las diferentes unidades ejecutoras, a través, del Portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec), Sistema de Administración Financiera "E-Sigef" (https://esigef.finanzas.gob.ec) y de ser necesario visitas en sitio a las diferentes unidades ejecutoras.</p>		
<p>Mes: Mayo</p> <p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>De acuerdo a la información proporcionada por INMOBILIAR, se continúa con la legalización de predios para la construcción de nuevos hospitales. El término de gestiones estimado para la legalización de predios priorizados es el mes de Agosto.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Mayo se solicitó a la Coordinación General de Planificación, ubicación de recursos por un valor de \$ 9.093.539,52 para atender los diferentes tipos de requerimientos de equipamiento clínico y mobiliario, de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>1.- Centro de Salud Hospital República del Ecuador (Galápagos) "*****" \$ 1.146.601,32 2.- Centro de Salud Hospital de Yaruquí "*****" \$ 1.833.936,76 3.- Hospital Vicente Corral Moscoso "*****" \$ 913.743,17 4.- Hospital Eugenio Espejo "*****" \$ 1.481.884,94 5.- Hospital Pablo Arturo Suárez "*****" \$ 3.542.430,56 6.- Hospital Gustavo Domínguez "*****" \$ 174.942,77</p> <p>Cabe mencionar que el PIFEMEFS ha dado soporte a los diferentes establecimientos de salud en el proceso de elaboración de pliegos, apertura de sobres y calificación de ofertas, adicionalmente durante el proceso de adquisición el PIFEMEFS, a través, de sus técnicos realiza constantemente el seguimiento a las diferentes unidades ejecutoras, a través, del Portal de Compras Públicas (www.compraspublicas.gob.ec), Sistema de Administración Financiera "E-Sigef" (https://esigef.finanzas.gob.ec) y de ser necesario visitas en sitio a las diferentes unidades ejecutoras.</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>03/06/2013 - 04:28 PM</p>
<p>MES: Abril</p> <p>INFRAESTRUCTURA:</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>07/05/2013 - 10:44 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Durante el mes de abril el ICO ha publicado en el portal de compras públicas la Fiscalización de la construcción de las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Fiscalización de la construcción del Hospital Gineco Obstetrico del Sur - Quito. 2.Fiscalización de la construcción del Hospital básico de Baños de 20 camas. 3.Fiscalización de la construcción y repotenciación del Hospital General de Latacunga. 4.Fiscalización de la construcción del Hospital Básico de Sigchos de 20 camas - Cotopaxi. <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Abril se continuó con la restitución de fondos que quedaron comprometidos el año anterior y que se devengaran en el presente año, de las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Dirección Provincial de Salud de Santa Elena "*****" \$ 19.800,00 2.- Hospital Francisco de Orellana "*****"..... \$ 54.987.19 3.- Hospital Ycaza Bustamante "*****" .. \$ 88.486.62 4.- Hospital Liborio Panchana Sotomayor "*****" .." \$ 51.564,51 <p>El total de asignaciones presupuestarias para la restitución de fondos tanto del Programa 24, Proyecto 032 (Mi Hospital) y Programa 50, Proyecto 018 (PIFEMEFS), fue de \$ 214.838,32.</p> <p>El total de modificaciones y asignaciones presupuestarias solicitadas para atender requerimientos de equipamiento clínico y mobiliario de los diferentes establecimientos de salud, asciende a \$1 '417.827,64, en base al siguiente detalle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Hospital de Jipijapa "*****" " " " \$ 89.600,00 2.- Hospital Rodriguez Zambrano "*****" \$ 42.335,69 3.- Hospital Francisco de Orellana "*****" \$ 207.630,04 4.- Dirección Provincial de Salud de Esmeraldas"*****" \$ 495.294,72 5.- Hospital de Cayambe "*****" .. " " \$ 6.966,40 6.- Hospital Cantón Pichincha"*****" \$ 124.615.68 7.- Clínica Santiago "*****" .. \$ 137.876,30 8.- Hospital Delfina Torres "*****" \$ 313.508,81 		
<p>MES: Marzo</p> <p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>Inmobiliar proporcionó un cronograma de conclusión de gestión de legalización de predios para la construcción de nuevos hospitales, el cual se detalla a continuación:</p> <p>Esmeraldas Borbón "*****" : Junio / 2.013 Esmeraldas Sur "*****". Junio / 2.013</p> <p>Manabí Portoviejo "*****" .. Agosto / 2.013</p> <p>Imbabura Otavalo "*****" . Agosto / 2.013</p> <p>Pichincha Sangolquí "*****" .. Agosto / 2.013 H. Universitario Calderón Julio / 2.013 Maternidad Sur Quito "" Junio / 2.013</p> <p>Cotopaxi Sigchos "*****" .." . Septiembre / 2.013</p> <p>Santo Domingo de los Tsáchilas Santo Domingo "*****" . Junio / 2.013</p> <p>Galápagos Santa Cruz "*****" Septiembre / 2.013</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de Marzo se continuó con la restitución de fondos que quedaron comprometidos el año anterior y que se devengaran en el presente año, de las siguientes unidades ejecutoras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Dirección Provincial de Salud de Santa Elena "*****" \$ 375.097,54 	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>03/04/2013 - 04:05 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>2.- Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 534.269,40 3.- Hospital Teófilo Dávila \$ 1.174.614,04 4.- Hospital Alfredo Noboa Montenegro \$ 18.500,00 5.- Hospital Liborio Panchana Sotomayor \$ 379.038,51 6.- Hospital Eugenio Espejo \$ 207.900,00 7.- Hospital Isidro Ayora Loja \$ 1.132.218,17 8.- Centro de Salud de Conocoto \$ 482.547,06</p> <p>El total de asignaciones presupuestarias para la restitución de fondos tanto del Programa 24, Proyecto 032 (Mi Hospital) y Programa 50, Proyecto 018 (PIFEMEFS), fue de \$ 4.304.184,72 El total de modificaciones y asignaciones presupuestarias solicitadas para atender requerimientos de equipamiento clínico y mobiliario de los diferentes establecimientos de salud, asciende a \$ 4.060.035,24, en base al siguiente detalle:</p> <p>1.- Hospital Verdi Cevallos Balda \$ 2.149.685,36 2.- Hospital Francisco de Orellana \$ 232.270,04 3.- Hospital de Guamote \$ 210.000,00 4.- Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 604.563,23 5.- Clínica Santiago \$ 409.800,35 6.- Hospital Isidro Ayora Loja \$ 343.716,26 7.- Hospital Gustavo Domínguez \$ 110.000,00</p>		
<p>MES: Febrero</p> <p>INFRAESTRUCTURA:</p> <p>Inmobiliar continúa la gestión de legalización de predios para la construcción de nuevos hospitales.</p> <p>En el mes de Febrero el INCOP publicó en el Portal de Compras Públicas, la convocatoria para la adjudicación para iniciar las construcción de los siguientes hospitales:</p> <p>.Hospital de Portoviejo .Hospital de Montesinaí. .Hospital de Zofragua.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>Se realizó en el mes de Febrero la restitución de fondos que quedaron comprometidos el año anterior y que se devengaran en el presente año, de las siguientes unidades ejecutoras:</p> <p>1.- Hospital Rodríguez Zambrano \$ 797.720,23 2.- Hospital Ex Clínica Santiago \$ 258.584,78 3.- Hospital Vicente Corral Moscoso \$ 405.000,00 5.- Hospital Abel Gilbert Pontón \$ 428.099,84 6.- Hospital Pablo Arturo Suarez \$ 211.500,00 7.- Hospital Básico Sucua \$ 46.215,00</p> <p>El total de asignaciones presupuestarias para la restitución de fondos tanto del Programa 24, Proyecto 032 (Mi Hospital) y Programa 50, Proyecto 018 (PIFEMEFS), fue de \$ 2.147.119,85. El total de modificaciones y asignaciones presupuestarias solicitadas para tender requerimientos de equipamiento clínico y mobiliario de los diferentes establecimientos de salud, asciende a \$10.263.508,02, en base al siguiente detalle:</p> <p>1.- Hospital de Pillaro \$ 255.000,00 2.- Hospital Ángela Loaiza de Ollage \$ 3.027.987,65 3.- Hospital Latacunga \$ 315.900,00 4.- Hospital Gustavo Domínguez \$ 854.667,55 5.- Hospital Delfina Torres \$ 4.980.528,82 6.- Hospital Sangolquí \$ 57.587,40 7.- Hospital Rodríguez Zambrano \$ 771.836,60</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>05/03/2013 - 12:29 PM</p>
<p>CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS HOSPITALES:</p> <p>Con el listado de predios validados por el MIDUVI, se procede a realizar la legalización de los mismos por parte de INMOBILIAR a nombre del Ministerio de Salud Pública. Los predios que no requieren de legalización y que se encuentran a nombre del Ministerio de Salud Pública son los siguientes:</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>07/12/2012 - 02:32 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización																												
<p>* Manabí - Predio ubicado en el cantón Portoviejo. * Pichincha - Predio ubicado en el cantón de Sangolquí. * Pichincha - Predio ubicado en el sur del cantón Quito (Maternidad del Sur). * Santo Domingo de los Tsáchilas - Predio ubicado en el cantón Santo Domingo.</p> <p>Dentro de la programación de Hospitales a construirse la tipología del Hospital Básico de Santa Ana - Provincia de Manabí se la cambio por un Centro de Salud Tipo "C", de acuerdo a los siguientes criterios técnicos: características geográficas y demográficas, perfil epidemiológico, análisis de oferta y demanda, e isocrona.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>En el mes de noviembre se realizó la validación de equipamiento clínico y mobiliario de las siguientes unidades operativas de salud:</p> <table border="0"> <tr><td>* Hospital Teófilo Dávila</td><td>\$ 520.850</td></tr> <tr><td>* Hospital Eugenio Espejo</td><td>\$ 1'181.491</td></tr> <tr><td>* Hospital Alfredo Noboa Montenegro</td><td>\$ 269.087</td></tr> <tr><td>* Hospital Vicente Corral Moscoso</td><td>\$ 1'552.383</td></tr> <tr><td>* Maternidad Hidalgo de Procel</td><td>\$ 50.201</td></tr> <tr><td>* Hospital Básico de Playas</td><td>\$ 348.491</td></tr> <tr><td>* Hospital Oskar Jandl</td><td>\$ 38.000</td></tr> <tr><td>* Hospital de Macará</td><td>\$ 550.458</td></tr> <tr><td>* Hospital de Shushufindi</td><td>\$ 255.702</td></tr> <tr><td>* Hospital de Macas</td><td>\$ 1'006.054</td></tr> <tr><td>* Hospital San Vicente de Paúl</td><td>\$ 41.902</td></tr> <tr><td>* Hospital de Huaquillas</td><td>\$ 4'537.446</td></tr> <tr><td>* Centro de Salud Conocoto</td><td>\$ 2'117.748</td></tr> <tr><td>* Validación Vehículos - PIFEMEFS</td><td>\$ 66.580</td></tr> </table> <p>El monto total de validaciones realizadas en el mes de noviembre fue de \$ 12'536.393; en vista de que en el ítem presupuestario 750108 no existía saldo suficiente para tender los requerimientos anteriormente descritos, con fecha 09 de noviembre del año 2.012, mediante MSP-PIFEMEFS-2012-0376-M se solicita a la Coordinación General de Planificación la asignación presupuestaria de \$ 10.000.000 en el ítem presupuestario 840104 - destinado a la adquisición de maquinaria y equipo.</p> <p>Con fecha 29 de noviembre el monto total de equipamiento clínico y mobiliario correspondiente a los ítems presupuestarios 730820, 840103, 840104 y 840107 de asignaciones presupuestarias realizadas a las diferentes unidades operativas es de \$ 34.039.911,91.</p> <p>Del seguimiento realizado a las diferentes unidades ejecutoras se espera que las mismas realicen la entrega del 70% del anticipo hasta el día 15 de diciembre, fecha límite en la cual el sistema E-Sigef, realiza el cierre del ejercicio fiscal.</p>	* Hospital Teófilo Dávila	\$ 520.850	* Hospital Eugenio Espejo	\$ 1'181.491	* Hospital Alfredo Noboa Montenegro	\$ 269.087	* Hospital Vicente Corral Moscoso	\$ 1'552.383	* Maternidad Hidalgo de Procel	\$ 50.201	* Hospital Básico de Playas	\$ 348.491	* Hospital Oskar Jandl	\$ 38.000	* Hospital de Macará	\$ 550.458	* Hospital de Shushufindi	\$ 255.702	* Hospital de Macas	\$ 1'006.054	* Hospital San Vicente de Paúl	\$ 41.902	* Hospital de Huaquillas	\$ 4'537.446	* Centro de Salud Conocoto	\$ 2'117.748	* Validación Vehículos - PIFEMEFS	\$ 66.580		
* Hospital Teófilo Dávila	\$ 520.850																													
* Hospital Eugenio Espejo	\$ 1'181.491																													
* Hospital Alfredo Noboa Montenegro	\$ 269.087																													
* Hospital Vicente Corral Moscoso	\$ 1'552.383																													
* Maternidad Hidalgo de Procel	\$ 50.201																													
* Hospital Básico de Playas	\$ 348.491																													
* Hospital Oskar Jandl	\$ 38.000																													
* Hospital de Macará	\$ 550.458																													
* Hospital de Shushufindi	\$ 255.702																													
* Hospital de Macas	\$ 1'006.054																													
* Hospital San Vicente de Paúl	\$ 41.902																													
* Hospital de Huaquillas	\$ 4'537.446																													
* Centro de Salud Conocoto	\$ 2'117.748																													
* Validación Vehículos - PIFEMEFS	\$ 66.580																													
<p>OCTUBRE: CONSTRUCCIÓN NUEVOS HOSPITALES De acuerdo al cronograma de visitas de predios propuesto por el MIDUVI en el mes de octubre, se realizaron las siguientes visitas por parte de la comisión interinstitucional: .Pichincha - Predio ubicado en el cantón Rumiñahui, Sangolquí (2012/10/01) .Pichincha - Predio ubicado en el cantón Quito, Pifo / Tumbaco (2012/10/01) .Santo Domingo de los Tsáchilas - Predio Ubicado en el cantón Santo Domingo (2012/10/02) .Manabí - Predio ubicado en el cantón Jaramijó (2012/10/03). .Manabí - Predio ubicado en el cantón Pedernales (2012/10/03). .Manabí - Predio ubicado en el cantón Portoviejo (2012/10/04) .Manabí - Predio ubicado en el cantón Santa Ana (2012/10/05). .Cotopaxi - Predio ubicado en el cantón Sigchos (2012/10/09). .Galápagos - Predio ubicado en la Isla Santa Cruz (2012/10/18). El Arq. Pedro Antonio Jaramillo Castillo, Ministro - MIDUVI mediante oficios Nro. MIDUVI-DESP-2012-1099-O del 23 de Octubre y Nro. MIDUVI-DESP-2012-1128-O del 26 de Octubre del 2.012, pone en conocimiento del Ministerio de Salud, la validación de los siguientes terrenos para la construcción de los nuevos hospitales: .Esmeraldas - Predio ubicado en el cantón Quinindé. .Esmeraldas - Predio ubicado en el cantón Borbón. .Manabí - Predio ubicado en el cantón Portoviejo. .Guayas - Predio ubicado en el cantón Duran. .Guayaquil - Predio ubicado en el sector de Zofragua.</p>	<p>Lascano Gómez, Christian Gonzalo</p>	<p>03/11/2012 - 08:16 AM</p>																												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>.Imbabura - Predio ubicado en el cantón de Otavalo. .Pichincha - Predio ubicado en el cantón de Sangolquí .Pichincha - Predio ubicado en el cantón Pedro Vicente Maldonado. .Cotopaxi - Predio ubicado en el cantón Sigchos. .Santo Domingo de los Tsáchilas - Predio ubicado en el cantón Santo Domingo. .Galápagos - Predio ubicado en la Isla Santa Cruz.</p> <p>Con este proceso de viabilidad técnica, las Instituciones correspondientes deberán continuar con los trámites de legalización y técnicos necesarios para ejecutar los trabajos en cada uno de los predios aprobados.</p> <p>EQUIPAMIENTO</p> <p>Con fecha 17 de octubre de 2012, mediante memorando Nro. MSP-CGP-10-0968-2012 la Coordinación General de Planificación pone en conocimiento de la Gerencia del Proyecto de Infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios y fiscalización en salud, la disponibilidad de USD 25.000.000,00 en el ítem presupuestario 750108- destinado a la construcción de hospitales y centros de asistencia social y de salud dentro del proyecto 50-18. En vista de la disponibilidad de recursos se procede a validar los requerimientos de equipamiento y a solicitar las modificaciones presupuestarias de acuerdo al siguiente detalle:</p> <p>1.HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN\$ 1.847.432,42. 2.HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA\$ 1.141.022,79 3.HOSPITAL PABLO ARTURO SUÁREZ\$ 795.015,00 4.HOSPITAL BACA ORTIZ\$ 2.189.286,00 5.HOSPITAL EUGENIO ESPEJO\$ 3.311.875,09 6.HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA\$ 1.045.689,00 7.HOSPITAL ISIDRO AYORA\$ 5.354.689,82 8.HOSPITAL GUSTAVO DOMÍNGUEZ\$ 340.308,00 9.HOSPITAL F. YCASA BUSTAMANTE \$ 201.082,65 10.HOSPITAL MARCO VINICIO IZA \$ 299.753,00 11.HOSPITAL BÁSICO DE HUAQUILLAS \$ 458.190,08 12.CLÍNICA SANTIAGO \$ 933.382,87 13.SALAS DE ESPERA \$ 1.399.401,95 14.HOSPITAL JAIME ROLDOS \$ 125.000,00 15.HOSPITAL RAFAEL RODRIGUEZ \$ 2.018.172,20 16.CENTRO SALUD CONOCOTO \$ 348.706,02 17.HOSPITAL JULIUS DOEPFNER \$ 430.082,00 18.HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA \$ 37.950,00 19.HOSPITAL DE SUCUA \$ 81.391,78 20.H. INFECTOLOGÍA RODRÍGUEZ MARIDUEÑA \$ 126.904,00 21.FISCALIZACIÓN GUASMO \$ 114.482,21 22.H. BÁSICO CANTON PICHINCHA \$ 95.017,00 23.HOSPITAL ENRIQUE GARCES \$ 34.534,59 24.CENTRO DE SALUD SANTA LUCÍA \$ 191.822,36 25.EQUIPAMIENTO ANTÁRTIDA \$ 237.059,27</p> <p>Con fecha 01 de Noviembre del 2.012, el monto total de modificaciones presupuestarias realizadas por parte del PIFEMEFS asciende a \$ 23.158.24,10 , quedando un saldo disponible de \$ 1.841.752,90, el mismo que en</p>		

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p>5- PROYECTO. Recursos. Presupuesto insuficiente CAUSARÍA retrasos en la adquisición de equipamiento para la inauguración de las Unidades de Salud.</p>	05/04/2016	Juan Carlos Almeida Bonilla	50 %	90	45	0/0

Riesgos cerrados: 5, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	ANTEPROYECTO: Proyecto de Inversión del PIFEMEFS reformulado y entregado a la Coordinación General de Planificación.	4-Inicio de Trabajo	13/07/2012		13/07/2012		Sí	3.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto remitido al MCDS para validación y aval.	4-Inicio de Trabajo	13/07/2012		13/07/2012		Sí	1.0
3	PLANEACIÓN: Cronograma elaborado de visitas de terrenos para la construcción de nuevos hospitales aprobado.	4-Inicio de Trabajo	01/08/2012		01/08/2012		Sí	1.0
4	DEFINICIÓN: Proyecto por SENPLADES priorizado.	4-Inicio de Trabajo	22/08/2012		22/08/2012		Sí	1.0
5	EJECUCIÓN: Visita de identificación y ubicación de 13 predios en las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas e Imbabura para la construcción de nuevos hospitales. Predios Identificados.	5-Entregables Intermedios	24/08/2012		24/08/2012		Sí	2.5
6	PLANEACIÓN: Propuesta elaborada de requerimientos financieros para equipamiento solicitados.	4-Inicio de Trabajo	31/08/2012		31/08/2012		Sí	1.0
7	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Hospitalario de Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	5.0
8	EJECUCIÓN: Validación por parte de la Comisión Interinstitucional de los 7 predios identificados y ubicados en las provincias de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas seleccionados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Visita de identificación y ubicación de 7 predios en las provincias de Cotopaxi, Pichincha y Tungurahua para ser validados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2012		30/09/2012		Sí	5.0
10	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Hospitalario de Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Validación por parte de la Comisión Interinstitucional de los 9 predios identificados en	5-Entregables Intermedios	31/10/2012		31/10/2012		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Esmeraldas, Guayas y Galápagos, validados.							
12	EJECUCIÓN: Visita de identificación y ubicación de 2 predios en la provincia de Galápagos (Isla Santa Cruz), para ser validados.	4-Inicio de Trabajo	31/10/2012		30/09/2012		Sí	2.0
13	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Hospitalario de Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	1.0
14	EJECUCIÓN: Validación por parte de la Comisión Interinstitucional de los 2 predios en la provincia de Galápagos seleccionados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2012		30/11/2012		Sí	5.0
15	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Hospitalario de Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2012		31/12/2012		Sí	1.0
16	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional.	5-Entregables Intermedios	31/01/2013		31/01/2013		Sí	5.0
17	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
18	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
19	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
20	EJECUCIÓN: Inicio de la construcción de nuevos hospitales priorizados por la Subsecretaría Nacional de Provisión de Servicios de Salud a ser ejecutados.	4-Inicio de Trabajo	30/04/2013		30/04/2013		Sí	6.5
21	EJECUCIÓN: Puesta en marcha del proyecto piloto en la ciudad de Quito del levantamiento de inventario físico y mobiliario en los hospitales seleccionados.	5-Entregables Intermedios	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
23	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
24	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
25	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
26	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
27	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
28	PLANEACIÓN: Catálogo de Equipamiento Clínico y Mobiliario, en base a las Fichas Técnicas del PIFEMEFS, de 29 equipos seleccionados.	9-Entregables Formales	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
29	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
30	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
31	EJECUCIÓN: Legalización a cargo de INMOBILIAR de los siguientes predios: Quindé, Borbón, Portoviejo, Pedernales, Duran, Daule, Zofragua, Monte Sinaí, Otavalo, Pedro Vicente Maldonado, Sigchos, Santo Domingo, Santa Cruz y Babahoyo, validados.	4-Inicio de Trabajo	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
32	CIERRE: Cumplimiento Compromiso Presidencial 21113 - Hospital de Huaquillas, concluido.	Z - Compromiso Ministerial	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.1
33	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/01/2014		31/01/2014		Sí	0.83
34	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	28/02/2014		28/02/2014		Sí	0.83
35	CIERRE: Compromiso Presidencial 17752 - Ecógrafo Centro de Salud San Juan, concluido.	Z - Compromiso Ministerial	31/03/2014		17/02/2014		Sí	0.1
36	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.83
37	PLANEACIÓN: Elaboración de propuesta piloto de Catastro de Equipamiento Clínico y Mobiliario en hospitales seleccionados.	Z - Compromiso Ministerial	31/03/2014		31/03/2014		Sí	0.1
38	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		30/04/2014		Sí	0.83
39	CIERRE: Cumplimiento Compromiso Presidencial 14766 "Equipos", concluido.	Z - Compromiso Ministerial	31/05/2014		31/01/2014		Sí	0.1
40	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/05/2014		31/05/2014		Sí	0.83
41	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		30/06/2014		Sí	1.83
42	EJECUCIÓN: Entrega de Libro de Equipamiento para los Hospitales Tipo de 20, 70, 120, 200 y 400 camas, revisados y validados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2014		28/02/2014		Sí	1.15
43	PLANEACIÓN: Licitación, Adjudicación y Firma de Contrato Comercial por un monto de EUR 19.000.000 (\$ 24.700.000), proveniente de crédito Austriaco, destinado a	3-Adjudicación	30/06/2014		30/06/2014		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la adquisición de equipamiento médico requerido.							
44	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	0.83
45	PLANEACIÓN: Catastro Piloto de Equipamiento Clínico y Mobiliario en Hospitales de segundo y tercer nivel seleccionados.	5-Entregables Intermedios	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.5
46	PLANEACIÓN: Firma de Convenio de Financiamiento de Crédito Austriaco destinado a la adquisición de equipamiento médico entre el Gobierno Austriaco y Ecuatoriano, requerido.	3-Adjudicación	31/07/2014		31/07/2014		Sí	1.1
47	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/08/2014		31/08/2014		Sí	1.83
48	CIERRE: Publicación del primer grupo de equipos médicos en Catálogo Electrónico en el portal de compras públicas y cumplimiento de los compromisos presidenciales 17816 y 21114 de los 29 equipos seleccionados.	9-Entregables Formales	30/09/2014		30/09/2014		Sí	1.15
49	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2014		30/09/2014		Sí	0.84
50	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	0.84
51	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.	5-Entregables Intermedios	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.84
52	PLANEACIÓN: Firma de Convenio Comercial de Financiamiento de Crédito Chino por un monto de \$ 50.000.000, destinado a la adquisición de equipamiento clínico y mobiliario, requerido.	3-Adjudicación	30/11/2014		30/11/2014		Sí	0.1
53	EJECUCIÓN: Atención de Requerimientos de Equipamiento Clínico y	5-Entregables Intermedios	31/12/2014		31/12/2014		Sí	0.84

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Mobiliario Hospitales de Segundo y Tercer Nivel a nivel nacional validados.							
54	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.14
55	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.08
56	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	31/01/2015		31/01/2015		Sí	0.3
57	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.14
58	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.1
59	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.3
60	EJECUCIÓN: Recepción primera entrega de equipamiento médico proveniente de Crédito Austriaco, financiado.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	0.25
61	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.14
62	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.							
63	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.15
64	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.3
65	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.14
66	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.08
67	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.15
68	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	0.3
69	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.14
70	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez,	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.							
71	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.15
72	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	31/05/2015		31/05/2015		Sí	0.3
73	CIERRE: Cumplimiento Compromiso Presidencial 11972 - Programa de Mantenimiento de los Equipos Electrónicos, concluido.	Z - Compromiso Ministerial	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.1
74	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.15
75	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.07
76	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.15
77	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.3
78	EJECUCIÓN: Recepción primera entrega de equipamiento médico proveniente de Crédito Chino, financiado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.25
79	PLANEACIÓN: Firma de Acuerdo República del Ecuador y República de Italia por el monto de EUR 12.000.000,00, destinada a la adquisición de equipamiento Clínico y Mobiliario para la Coordinación Zonal No. 6.	1-Solicitud de Información	30/06/2015		30/06/2015		Sí	0.08

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
80	EJECUCIÓN: Hospital Docente de Calderón en funcionamiento, operativo.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2015		31/07/2015		Sí	1.0
81	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.15
82	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.07
83	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.15
84	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	0.3
85	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.15
86	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.07
87	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.15
88	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	31/08/2015		31/08/2015		Sí	0.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
89	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.15
90	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.07
91	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.15
92	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015		30/09/2015		Sí	0.3
93	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.15
94	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.07
95	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.15
96	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.3
97	PLANEACIÓN: Firma de Convenio de Financiamiento Ministerio de Finanzas y Artigiancassa - Línea	4-Inicio de Trabajo	31/10/2015		31/10/2015		Sí	0.07

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Crédito Italiana EUR 12.000.000,00, destinada a la adquisición de equipamiento Clínico y Mobiliario para la Coordinación Zonal No. 6.							
98	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.15
99	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.07
100	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.15
101	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario.	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	0.2
102	CIERRE: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 12.989.121,52 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.15
103	CIERRE: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito Austriaca EUR 6.000.000,00 para las Unidades de Salud Pablo Arturo Suarez, Docente de Calderón y Nueva Maternidad del Sur.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.07
104	EJECUCIÓN: Administración de Contrato para la recepción de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Línea de Crédito China USD 60.350.575,04 para varias Unidades de Salud a Nivel Nacional.	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.15
105	EJECUCIÓN: Asignaciones Presupuestarias a las Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención para la Adquisición	5-Entregables Intermedios	31/12/2015		31/12/2015		Sí	0.4

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de Equipamiento Clínico y Mobiliario.							
106	EJECUCIÓN: H. Ginecobstétrico Luz Elena Arismendi, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	28/01/2016		28/01/2016		Sí	0.25
107	EJECUCIÓN: Equipamiento Clínico y Mobiliario - Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China por USD 60,350,575.04, para Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel Nacional; instalados y puestos en funcionamiento.	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.1
108	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.1
109	EJECUCIÓN: Plan Operativo General del "Programa de Inversión de Equipamiento, Infraestructura y Capacitación de los Recursos Humanos" - financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para la Coordinación Zonal No.6; elaborado.	5-Entregables Intermedios	29/01/2016		29/01/2016		Sí	0.1
110	EJECUCIÓN: Equipamiento Clínico y Mobiliario - Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China por USD 60,350,575.04, para Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel Nacional; instalados y puestos en funcionamiento.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.1
111	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	29/02/2016		29/02/2016		Sí	0.1
112	EJECUCIÓN: Equipamiento Clínico y Mobiliario - Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China por USD 60,350,575.04, para Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel Nacional; instalados y puestos en funcionamiento.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.1
113	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	31/03/2016		31/03/2016		Sí	0.1
114	EJECUCIÓN: Equipamiento Clínico y Mobiliario - Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China	5-Entregables Intermedios	29/04/2016	29/04/2016			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	por USD 60,350,575.04, para Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel Nacional; instalados y puestos en funcionamiento.							
115	EJECUCIÓN: H. Básico de Sigchos, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016	29/04/2016			No	0.25
116	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	29/04/2016	29/04/2016			No	0.1
117	EJECUCIÓN: Equipamiento Clínico y Mobiliario - Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China por USD 60,350,575.04, para Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel Nacional; instalados y puestos en funcionamiento.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016	31/05/2016			No	0.1
118	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016	31/05/2016			No	0.1
119	EJECUCIÓN: Plan Operativo General del "Programa de Inversión de Equipamiento, Infraestructura y Capacitación de los Recursos Humanos" - financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para la Coordinación Zonal No.6; aprobado.	5-Entregables Intermedios	31/05/2016	31/05/2016			No	0.1
120	EJECUCIÓN: Equipamiento Biomédico, Ambulancias y Formación, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para Unidades de Salud de Segundo Nivel de la Coordinación Zonal No.6; licitados.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/06/2016			No	0.1
121	EJECUCIÓN: Equipamiento Clínico y Mobiliario - Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China por USD 60,350,575.04, para Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel Nacional; instalados y puestos en funcionamiento.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/06/2016			No	0.1
122	EJECUCIÓN: H. Básico de Baños, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/06/2016			No	0.25
123	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	30/06/2016	30/06/2016			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
124	EJECUCIÓN: Acta de Entrega-Recepción definitiva de Equipamiento Clínico y Mobiliario - Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China por USD 60,350,575.04, para Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel Nacional; suscrita.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	0.1
125	EJECUCIÓN: Equipamiento Biomédico, Ambulancias y Formación, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para Unidades de Salud de Segundo Nivel de la Coordinación Zonal No.6; licitados.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	0.1
126	EJECUCIÓN: H. Básico de Yantzaza, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	0.25
127	EJECUCIÓN: H. General Marco Vinicio Iza, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	0.25
128	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	29/07/2016	29/07/2016			No	0.1
129	EJECUCIÓN: Contrato Comercial para equipamiento de las nuevas Unidades de Salud, a través de Línea de Crédito Externa; suscrito.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016	31/08/2016			No	0.1
130	EJECUCIÓN: Equipamiento Biomédico, Ambulancias y Formación, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para Unidades de Salud de Segundo Nivel de la Coordinación Zonal No.6; contratados.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016	31/08/2016			No	0.1
131	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	31/08/2016	31/08/2016			No	0.1
132	EJECUCIÓN: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para la ciudad de Cuenca; licitado.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016	30/09/2016			No	0.1
133	EJECUCIÓN: Equipamiento Biomédico, Ambulancias y Formación, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para Unidades de Salud de Segundo Nivel de la Coordinación Zonal No.6; contratados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016	30/09/2016			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
134	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	30/09/2016	30/09/2016			No	0.1
135	EJECUCIÓN: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para la ciudad de Cuenca; licitado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	31/10/2016			No	0.1
136	EJECUCIÓN: Equipamiento Biomédico, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para Unidades de Salud de Segundo Nivel de la Coordinación Zonal No.6; operativos.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	31/10/2016			No	0.1
137	EJECUCIÓN: H. Esmeraldas Sur, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	31/10/2016			No	0.24
138	EJECUCIÓN: H. Guasmo Sur, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	31/10/2016			No	0.25
139	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	31/10/2016	31/10/2016			No	0.1
140	EJECUCIÓN: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para la ciudad de Cuenca; contratado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	30/11/2016			No	0.1
141	EJECUCIÓN: Equipamiento Biomédico y Ambulancias, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para Unidades de Salud de Segundo Nivel de la Coordinación Zonal No.6; operativos.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	30/11/2016			No	0.1
142	EJECUCIÓN: H. Monte Sinaí, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	30/11/2016			No	0.24
143	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	30/11/2016	30/11/2016			No	0.1
144	EJECUCIÓN: Equipamiento Biomédico y Ambulancias, financiado con Línea de Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00, para Unidades de Salud de Segundo Nivel de la Coordinación Zonal No.6; operativos.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	30/12/2016			No	0.1
145	EJECUCIÓN: Formación, en Universidades Italianas, financiada con Línea de	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	30/12/2016			No	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Crédito Italiana por EUR 12,000,000.00; iniciada.							
146	EJECUCIÓN: H. Especialidades Portoviejo, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
147	EJECUCIÓN: H. General de Latacunga, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
148	EJECUCIÓN: H. General José María Velasco Ibarra, inaugurado.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	30/12/2016			No	0.24
149	EJECUCIÓN: Modificaciones presupuestarias para la adquisición de Equipamiento Clínico y Mobiliario para Hospitales de Segundo y Tercer Nivel, asignadas.	5-Entregables Intermedios	30/12/2016	30/12/2016			No	0.1
150	EJECUCIÓN: año 2017	1-Solicitud de Información	31/12/2017	31/12/2017			No	6.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Numero de Unidades de Salud de Segundo y Tercer Nivel de Atención inauguradas y equipadas		-	-	-	01/01/2015	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	194,052,131.75 **
Costo Total:	715,981,780.21
Total Devengado:	151,470,701.11
% Costo Total Devengado:	21.16 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 21.16 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	450,526,257.85	0.00	0.00	450,526,257.85
Ppto. Externo Planeado	98,508,297.24	0.00	0.00	98,508,297.24
Ppto. Aprobado Inicial	821,924,515.99	104,789,154.37	0.00	926,713,670.36
Ppto. Codificado	260,589,495.30	45,489,772.32	0.00	306,079,267.62
Ppto. Comprometido	123,445,180.81	574,587.36	0.00	124,019,768.17
Planeado - Codificado (2016)		-45,489,772.32		
Programado a Devengar	437,057,430.11	42,686,557.29	0.00	479,743,987.40
Ppto. Devengado	151,365,574.46	105,126.65	0.00	151,470,701.11
Estimado a fin de año	* 151,365,574.46	0.00	0.00	151,365,574.46
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	285,691,855.65	42,686,557.29	0.00	328,378,412.94
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 34.63 %	0.25 %	0.00 %	31.57 %
Ppto. Codificado 998	15,011,087.07	1,735,129.67	0.00	16,746,216.74
Ppto. Devengado 998	13,027,181.03	0.00	0.00	13,027,181.03

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	71,279.50	68,923.97	71,279.50	68,923.97	96.70 %		0.16 %
Mar	3,494,073.45	36,202.68	3,565,352.95	105,126.65	2.95 %		0.25 %
Abr	3,494,073.45	0.00	7,059,426.40	105,126.65	1.49 %		0.25 %
May	1,235,610.02		8,295,036.42				
Jun	1,235,610.02		9,530,646.44				
Jul	1,235,610.02		10,766,256.46				
Ago	28,177,831.02		38,944,087.48				
Sep	1,235,610.02		40,179,697.50				
Oct	1,235,610.02		41,415,307.52				
Nov	1,235,610.02		42,650,917.54				
Dic	35,639.75		42,686,557.29				
Total	42,686,557.29	105,126.65					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
6	Reducir el número de contratos de obra de infraestructura sanitaria, fiscalización y consultoría sin liquidación rezagados del MSP MEDIANTE la verificación de obras, informes técnicos, elaboración de liquidaciones económicas y de plazos, pago de planillas y suscripción Actas de Entrega Recepción provisionales y Definitivas, convenios de pago, terminaciones unilaterales y terminaciones de mutuo acuerdo.
7	Incrementar la calidad de la infraestructura sanitaria en los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención de salud del MSP contratados por el SECOB MEDIANTE seguimiento técnico externo, especificaciones técnicas, y también la elaboración de diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, electrónicos y mecánicos para proyectos del MSP.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIACIÓN HITO 1 - 4.- Oficio Aprobación Proyecto SENPLADES	A.2_Oficio_Aprobacion_Senplades_PIFEMEFS.pdf	07/11/2013
2	ASOCIACIÓN HITO 1 - 4.- Proyecto de Inversión Aprobado SENPLADES	A.1_PIFEMEFS_Aprobado_SENPLADES.pdf	07/11/2013
3	ASOCIACIÓN HITO 10.- Informe Mensual de Gestión Octubre / 2.012	E.5_Informe_Gestión_Octubre_-_2012.pdf	01/10/2014
4	ASOCIACIÓN HITO 10.- Resumen Octubre / 2.012	A.7_Resumen_Octubre.docx	07/11/2013
5	ASOCIACIÓN HITO 101.- Resumen Noviembre / 2.015	N.1_Noviembre.docx	04/12/2015
6	ASOCIACIÓN HITO 102.- Acta Entrega Recepción definitiva Contrato No. 0000064	N.3_Acta_Entrega_Recepción_Contrato_No._0000064.pdf	11/01/2016
7	ASOCIACIÓN HITO 103.- Acta Entrega Recepción Definitiva Contrato No. 0000095	N.4_Acta_Entrega_Recepción_Contrato_No._0000095.pdf	11/01/2016
8	ASOCIACIÓN HITO 104.- Matriz Infra - Equipamiento H. Baños	L.6_Matriz_Fechas_Infra_-_Equipam.xls	06/10/2015
9	ASOCIACIÓN HITO 104.- Matriz Infra - Equipamiento H. Sigchos	L.6_Matriz_Fechas_Infra_-_Equipam.xls	06/10/2015
10	ASOCIACIÓN HITO 104.- Crédito Deutsche Bank S.A. H. Durán	M.9_Información_Deutsche_Bank_S.A..pdf	01/12/2015
11	ASOCIACIÓN HITO 105.- Matriz Infra - Equipamiento Maternidad Luz Elena Arizmendi	L.6_Matriz_Fechas_Infra_-_Equipam.xls	06/10/2015
12	ASOCIACIÓN HITO 105.- Asignaciones que no se atendieron en el año 2015	N.2a_Asignaciones_no_atendidas_en_el_año_2015.xlsx	24/03/2016
13	ASOCIACIÓN HITO 105.- Crédito Deutsche Bank S.A. H. Piñas	M.9_Información_Deutsche_Bank_S.A..pdf	01/12/2015
14	ASOCIACIÓN HITO 105.- Resumen Diciembre / 2.015	N.2_Diciembre.docx	06/01/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
15	ASOCIACIÓN HITO 107.- Informe de Avance Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China	N.7_Informe_contrato_Nº0000138_SINOPHARM.pdf	04/02/2016
16	ASOCIACIÓN HITO 108.- Arrastres 2015 y Requerimientos Presupuestarios 2016	N.6_Arrastres_2015_y_requerimientos_presupuestarios_2016.pdf	04/02/2016
17	ASOCIACIÓN HITO 109.- Informe Línea de Crédito Italiana EUR 12 MM.	N.8_Informe_Línea_de_Crédito_Italia_EUR_12_MM.pdf	04/02/2016
18	ASOCIACIÓN HITO 109.- Revisión de Requerimientos Línea de Crédito Italiana EUR 12 MM. - Coordinación Zonal No. 6	N.9_MSP-PIFEMEFS-2016-0297-M.pdf	03/03/2016
19	ASOCIACIÓN HITO 110.- Verificación de la Utilización de los Equipos Adquiridos con Crédito Externo Sinopharm China (Contrato No. 0000138)	O.2_Verificación_de_la_Utilización_de_los_Equipos_Adquiridos_Con_Crédito_Externo_Sinopharm_China.pdf	05/03/2016
20	ASOCIACIÓN HITO 111.- Resumen Ejecutivo Febrero 2016	O.1_Febrero_2016.docx	03/03/2016
21	ASOCIACIÓN HITO 112.- Avances Distribución de Equipamiento Contrato No. 0000138, financiado con Línea de Crédito China	O.5_Distribución_Equipamiento_Contrato_No._0000138_-_Línea_de_Crédito_China.rar	05/04/2016
22	ASOCIACIÓN HITO 113.- Resumen Ejecutivo Marzo 2016	O.4_Marzo_2016.docx	05/04/2016
23	ASOCIACIÓN HITO 119.- Autorización Reprogramación Hitos Programa de Inversión Línea de Crédito Italiana	O.6_Autorización_Reprogramación_Hitos_Programa_de_Inversión_Línea_de_Crédito_Italiana.pdf	05/04/2016
24	ASOCIACIÓN HITO 119.- Informe de Avances Línea de Crédito Italiana EUR 12 MM. para la Coordinación Zonal No. 6	O.3_MSP-PIFEMEFS-2016-0374-M.rar	04/04/2016
25	ASOCIACIÓN HITO 13.- Informe Mensual de Gestión Noviembre / 2.012	E.6_Informe_Gestión_Noviembre_-_2012.pdf	01/10/2014
26	ASOCIACIÓN HITO 13.- Resumen Noviembre / 2.012	A.8_Resumen_Noviembre.docx	07/11/2013
27	ASOCIACIÓN HITO 15.- Informe Mensual de Gestión Diciembre / 2.012	E.7_Informe_Gestión_Diciembre_-_2012.pdf	01/10/2014
28	ASOCIACIÓN HITO 15.- Resumen Diciembre / 2.012	A.9_Resumen_Diciembre.docx	07/11/2013
29	ASOCIACIÓN HITO 16.- Informe Mensual de Gestión Enero / 2.013	E.8_Informe_Gestión_Enero_-_2013.pdf	01/10/2014
30	ASOCIACIÓN HITO 16.- Resumen Enero / 2013	B.1_Enero.docx	07/11/2013
31	ASOCIACIÓN HITO 17.- Informe Mensual de Gestión Febrero / 2.013	E.9_Informe_Gestión_Febrero_-_2013.pdf	01/10/2014
32	ASOCIACIÓN HITO 17.- Resumen Febrero / 2.013	B.2_Febrero.docx	07/11/2013
33	ASOCIACIÓN HITO 18.- Informe Mensual de Gestión Marzo / 2.013	F.1_Informe_Gestión_Marzo_-_2013.pdf	01/10/2014
34	ASOCIACIÓN HITO 18.- Resumen Marzo / 2.013	B.3_Marzo.docx	07/11/2013
35	ASOCIACIÓN HITO 19.- Informe Mensual de Gestión Abril / 2.013	F.2_Informe_Gestión_Abril_-_2013.pdf	01/10/2014
36	ASOCIACIÓN HITO 19.- Resumen Abril / 2.013	B.4_Abril.docx	07/11/2013
37	ASOCIACIÓN HITO 2.- Informe Mensual de Gestión Junio / 2.012	E.1_Informe_Gestión_Junio_-_2012.pdf	01/10/2014
38	ASOCIACIÓN HITO 20.- Informe Mensual de Gestión Mayo / 2.013	F.3_Informe_Gestión_Mayo_-_2013.pdf	01/10/2014
39	ASOCIACIÓN HITO 22.- Resumen Mayo / 2.013	B.5_Mayo.docx	07/11/2013
40	ASOCIACIÓN HITO 23.- Informe Mensual de Gestión Junio / 2.013	F.4_Informe_Gestión_Junio_-_2013.pdf	01/10/2014
41	ASOCIACIÓN HITO 23.- Resumen Junio / 2.013	B.6_Junio.docx	07/11/2013
42	ASOCIACIÓN HITO 24.- Informe Mensual de Gestión Julio / 2.013	F.5_Informe_Gestión_Julio_-_2013.pdf	01/10/2014
43	ASOCIACIÓN HITO 24.- Resumen Julio / 2.013	B.7_Julio.docx	07/11/2013
44	ASOCIACIÓN HITO 25.- Informe Mensual de Gestión Agosto / 2.013	F.6_Informe_Gestión_Agosto_-_2013.pdf	01/10/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
45	ASOCIACIÓN HITO 25.- Resumen Agosto / 2.013	B.8_Agosto.docx	07/11/2013
46	ASOCIACIÓN HITO 26.- Informe Mensual de Gestión Septiembre / 2.013	F.7_Informe_Gestión_Septiembre_-_2013.pdf	01/10/2014
47	ASOCIACIÓN HITO 26.- Requerimientos Presupuestarios III Cuatrimestre 2.013	C.2_Requerimientos_PIFEMEFS_V_4.0.xls	07/11/2013
48	ASOCIACIÓN HITO 26.- Resumen Septiembre / 2.013	B.9_Septiembre.docx	07/11/2013
49	ASOCIACIÓN HITO 27.- Informe Mensual de Gestión Octubre / 2.013	F.8_Informe_Gestión_Octubre_-_2013.pdf	01/10/2014
50	ASOCIACIÓN HITO 27.- Resumen Octubre / 2.013	C.1_Octubre.docx	07/11/2013
51	ASOCIACIÓN HITO 28.- Estudio de Mercado Equipamiento Clínico y Mobiliario Catalogo Electrónico	C.4_MSP-SDM-10-2013-2691-O.pdf	07/11/2013
52	ASOCIACIÓN HITO 28.- Estudio de Mercado Equipamiento Clínico y Mobiliario Catalogo Electrónico	C.3_ESTUDIO_DE_MERCADO_DE_EQUIPAMIENTO_CLÍNICO_Y_MOBILIARIO.pdf	07/11/2013
53	ASOCIACIÓN HITO 29.- Informe Mensual de Gestión Noviembre / 2.013	F.9_Informe_Gestión_Noviembre_-_2013.pdf	01/10/2014
54	ASOCIACIÓN HITO 29.- Resumen Noviembre / 2.013	C.7_Noviembre.docx	03/12/2013
55	ASOCIACIÓN HITO 30.- Informe Mensual de Gestión Diciembre / 2.013	G.1_Informe_Gestión_Diciembre_-_2013.pdf	01/10/2014
56	ASOCIACIÓN HITO 30.- Resumen Diciembre / 2.013	C.8_Diciembre.docx	02/01/2014
57	ASOCIACIÓN HITO 33.- Actualización Dictamen de Prioridad SENPLADES Año 2.014	G.6_Actualización_Dictamen_Prioridad_SENPLADES_2.014.pdf	01/10/2014
58	ASOCIACIÓN HITO 33.- Informe Mensual de Gestión Enero / 2.014	G.2_Informe_Gestión_Enero_-_2014.pdf	01/10/2014
59	ASOCIACIÓN HITO 33.- Resumen Enero / 2.014	C.9_Enero.docx	04/02/2014
60	ASOCIACIÓN HITO 34.- Informe Mensual de Gestión Febrero / 2.014	G.3_Informe_Gestión_Febrero_-_2014.pdf	01/10/2014
61	ASOCIACIÓN HITO 34.- Resumen Febrero / 2.014	D.1_Febrero.docx	05/03/2014
62	ASOCIACIÓN HITO 35.- Informe Mensual de Gestión Marzo / 2.014	G.4_Informe_Gestión_Marzo_-_2014.pdf	01/10/2014
63	ASOCIACIÓN HITO 35.- Resumen Marzo / 2.014	D.2_Marzo.docx	03/04/2014
64	ASOCIACIÓN HITO 36.- Resumen Abril / 2.014	D.3_Abril.docx	05/05/2014
65	ASOCIACIÓN HITO 38.- Informe Mensual de Gestión Abril / 2.014	H.1_Informe_Mensual_de_Gestión_Abril.pdf	04/11/2014
66	ASOCIACIÓN HITO 4.- Autorización Actualización Indicador No. 2	C.6_MSP-SNPSS-2013-1495.pdf	15/11/2013
67	ASOCIACIÓN HITO 4.- Autorización Actualización Patrocinador Ficha Proyecto Inversión	C.5_MSP-SNPSS-2013-1455.pdf	07/11/2013
68	ASOCIACIÓN HITO 4.- Informe Mensual de Gestión Julio / 2.012	E.2_Informe_Gestión_Julio_-_2012.pdf	01/10/2014
69	ASOCIACIÓN HITO 4.- Resumen Julio / 2.012	A.4_Resumen_Julio.docx	07/11/2013
70	ASOCIACIÓN HITO 40.- Informe Mensual de Gestión Mayo / 2.014	H.2_Informe_Mensual_de_Gestión_Mayo.pdf	04/11/2014
71	ASOCIACIÓN HITO 40.- Resumen Mayo / 2.014	D.4_Mayo.docx	06/06/2014
72	ASOCIACIÓN HITO 41.- Informe Mensual de Gestión Junio / 2.014	H.9_Informe_Gestión_Junio_-_2014.pdf	02/12/2014
73	ASOCIACIÓN HITO 41.- Resumen Junio / 2.014	D.6_Junio.docx	02/07/2014
74	ASOCIACIÓN HITO 43.- Contrato Comercial ODELGA 13 MM	H.5_Contrato_Comercial_ODELGA_13_mm.pdf	02/12/2014
75	ASOCIACIÓN HITO 43.- Contrato Comercial VAMED 6 MM	H.6_Contrato_Comercial_VAMED_6_mm.pdf	02/12/2014
76	ASOCIACIÓN HITO 43.- Resolución Adjudicación Crédito 13 EUR MM / 2.014	I.9_RESOLUCION_DE_ADJUDICACION_13_MILLONES.pdf	02/04/2015
77	ASOCIACIÓN HITO 44.- Informe Mensual de Gestión Julio / 2.014	I.1_Informe_Gestión_Julio_-_2014.pdf	02/12/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
78	ASOCIACIÓN HITO 44.- Resumen Julio / 2.014	D.7_Julio.docx	08/09/2014
79	ASOCIACIÓN HITO 46.- Contrato Comercial EUR 13 / 2.014	D.9_contrato_comercial_EUR_13_mm.pdf	08/09/2014
80	ASOCIACIÓN HITO 46.- Convenio Subsidiario 13 MM	H.7_Convenio_Subsidiario_ODELGA_13_MM.pdf	02/12/2014
81	ASOCIACIÓN HITO 47.- Informe Mensual de Gestión Agosto / 2.014	I.2_Informe_Gestión_Agosto_-_2014.pdf	02/12/2014
82	ASOCIACIÓN HITO 47.- Resumen Agosto / 2.014	D.8_Agosto.docx	08/09/2014
83	ASOCIACIÓN HITO 48.- Adjudicación Equipos Catálogo Electrónico	G.5_Resolucion-RI-SERCOP-2014-0000225.pdf	01/10/2014
84	ASOCIACIÓN HITO 49.- Informe Mensual de Gestión Septiembre / 2.014	I.3_Informe_Gestión_Septiembre_-_2014.pdf	15/12/2014
85	ASOCIACIÓN HITO 49.- Resumen Septiembre / 2.014	G.8_Septiembre.docx	04/11/2014
86	ASOCIACIÓN HITO 5.- Informe Mensual de Gestión Agosto / 2.012	E.3_Informe_Gestión_Agosto_-_2012.pdf	01/10/2014
87	ASOCIACIÓN HITO 50.- Informe Mensual de Gestión Octubre / 2.014	I.4_Informe_Gestión_Octubre_-_2014.pdf	15/12/2014
88	ASOCIACIÓN HITO 50.- Matriz de Seguimiento de Ejecuciones Presupuestarias PIFEMEFS 2.014	G.7_Asignaciones_Presupuestarias_PIFEMEFS_2.014.xls	01/10/2014
89	ASOCIACIÓN HITO 50.- Resumen Octubre / 2.014	G.9_Octubre.docx	04/11/2014
90	ASOCIACIÓN HITO 51.- Informe Mensual de Gestión Mayo / 2.015	L.3_Informe_Gestión_Mayo_-_2.015.pdf	10/09/2015
91	ASOCIACIÓN HITO 51.- Informe Mensual de Gestión Noviembre / 2.014	I.5_Informe_Gestión_Noviembre_-_2014.pdf	02/04/2015
92	ASOCIACIÓN HITO 51.- Resumen Noviembre / 2.014	H.4_Noviembre.docx	02/04/2015
93	ASOCIACIÓN HITO 52.- Contrato Comercial Crédito Chino	J.1_Contrato_Comercial_Equipamiento.pdf	02/04/2015
94	ASOCIACIÓN HITO 52.- Resolución Adjudicación Línea de Crédito China	H.8_Resolución_Adjudicación_China.pdf	02/12/2014
95	ASOCIACIÓN HITO 53.- Informe Mensual de Gestión Diciembre / 2.014	I.7_Informe_Gestión_Diciembre-_2014.pdf	02/04/2015
96	ASOCIACIÓN HITO 53.- Resumen Diciembre / 2.014	I.6_Diciembre.docx	05/01/2015
97	ASOCIACIÓN HITO 56 - Actualización Prioridad SENPLADES año 2.015	I.8_Actualizacion_Prioridad.pdf	02/04/2015
98	ASOCIACIÓN HITO 56.- PAC 2.015	J.2_PIFEMEFS_PAC_2.015.xls	02/04/2015
99	ASOCIACIÓN HITO 56.- PAI 2.015	J.3_RESUMEN_FINAL_HOSPITALES_CGP_15_de_Oct.xlsx	02/04/2015
100	ASOCIACIÓN HITO 56.- PAPP 2.015	J.4_PIFEMEFS_PAPP_2.015.xls	02/04/2015
101	ASOCIACIÓN HITO 56.- Proyecto de Inversión Reformulado USD 2 MM	J.5_PIFEMEFS_2.177_MILL.docx	02/04/2015
102	ASOCIACIÓN HITO 56.- Resumen Enero / 2.015	J.6_Enero.docx	02/04/2015
103	ASOCIACIÓN HITO 59.- Resumen Febrero / 2.015	J.7_Febrero.docx	02/04/2015
104	ASOCIACIÓN HITO 6.- Matriz de Seguimiento Presupuestario Noviembre 2012	A.3_Matriz_de_Seguimiento.xlsb	07/11/2013
105	ASOCIACIÓN HITO 6.- Resumen Agosto / 2.012	A.5_Resumen_Agosto.docx	07/11/2013
106	ASOCIACIÓN HITO 64.- Informe Mensual de Gestión Marzo / 2.015	K.2_Informe_Gestión_Marzo_-_2.015.pdf	04/06/2015
107	ASOCIACIÓN HITO 64.- Resumen Marzo / 2.015	J.8_Marzo.docx	02/04/2015
108	ASOCIACIÓN HITO 68.- Informe Mensual de Gestión Abril / 2.015	L.2_Informe_Gestión_Abril_-_2.015.pdf	10/09/2015
109	ASOCIACIÓN HITO 68.- Resumen Abril / 2.015	J.9_Abril.docx	13/05/2015
110	ASOCIACIÓN HITO 7.- Informe Mensual de Gestión Septiembre / 2.012	E.4.-_Informe_Gestión_Septiembre_-_2012.pdf	01/10/2014
111	ASOCIACIÓN HITO 7.- Resumen Septiembre / 2.012	A.6_Resumen_Septiembre.docx	07/11/2013
112	ASOCIACIÓN HITO 72.- Informe Mensual de Gestión Mayo / 2.015	L.3_Informe_Gestión_Mayo_-_2.015.pdf	10/09/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
113	ASOCIACIÓN HITO 72.- Matriz Obligaciones Contractuales	K.4_Matriz_Obligaciones_Contractuales_Mayo.xls	04/06/2015
114	ASOCIACIÓN HITO 72.- PAPP Abril 2.015	K.3_PAPP_Abril_2015.xls	04/06/2015
115	ASOCIACIÓN HITO 72.- Resumen Mayo / 2.015	K.1_Mayo.docx	10/07/2015
116	ASOCIACIÓN HITO 73.- Autorización cambio de responsable Compromiso Presidencial 11972	L.5a_Autorización_cambio_responsable_11972.pdf	24/03/2016
117	ASOCIACIÓN HITO 73.- Insistencia Cambio Compromiso Presidencial 11972	M.2_Insistencia_Cambio_Responsable_Compromiso_Presidencial_11972.pdf	02/11/2015
118	ASOCIACIÓN HITO 73.- Respuesta SERCOP Compromiso Presidencial 11972	K.8_Oficio_SERCOP.pdf	13/07/2015
119	ASOCIACIÓN HITO 73.- Solicitud Cambio Compromiso Presidencial 11972	L.5_Cambio_Responsable_Compromiso_Presidencial.pdf	10/09/2015
120	ASOCIACIÓN HITO 74.- Autorización Ampliación Plazo Odelga	M.3_Autorización_Ampliación_Plazo_Odelga.pdf	10/11/2015
121	ASOCIACIÓN HITO 77.- Informe Gestión I Semestre / 2.015	L.1_Informe_Gestión_I_Semestre.pdf	10/09/2015
122	ASOCIACIÓN HITO 77.- Informe Mensual de Gestión Junio / 2.015	L.9_Informe_Gestión_Junio_-_2.015.pdf	09/11/2015
123	ASOCIACIÓN HITO 77.- PAPP Junio 2.015	K.7_PAPP_Junio_2015.xls	10/07/2015
124	ASOCIACIÓN HITO 77.- Resumen Junio / 2.015	K.6_Junio.docx	10/07/2015
125	ASOCIACIÓN HITO 79.- Firma Acuerdo Ecuador - Italia	M.5_Acuero_Ecuador_-_Italia.pdf	10/11/2015
126	ASOCIACIÓN HITO 81.- Autorización Prórroga Plazo Odelga 120 días.	K.5_MSP-PIFEMEFS-2015-0102-O.pdf	06/07/2015
127	ASOCIACIÓN HITO 84.- Informe Mensual de Gestión Julio / 2.015	M.1_Informe_Gestión_Julio_-_2.015.pdf	09/11/2015
128	ASOCIACIÓN HITO 84.- Resumen Julio / 2.015	K.9_Julio.docx	03/08/2015
129	ASOCIACIÓN HITO 86.- Autorización Ampliación Plazo Vamed	M.4_Autorización_Ampliación_Plazo_Vamed.pdf	10/11/2015
130	ASOCIACIÓN HITO 88.- Resumen Agosto / 2.015	L.4_Agosto.docx	10/09/2015
131	ASOCIACIÓN HITO 90.- Autorización Prórroga Plazo Vamed 90 días.	M.6_MSP-PIFEMEFS-2015-0173-O.PDF	10/11/2015
132	ASOCIACIÓN HITO 92.- Resumen Septiembre / 2.015	L.7_Septiembre.docx	07/10/2015
133	ASOCIACIÓN HITO 96.- Informe Gestión PIFEMEFS 2012 - 2015 (Octubre)	M.7_Informe_Gestión_PIFEMEFS_2012-2015.pdf	23/11/2015
134	ASOCIACIÓN HITO 96.- Resumen Octubre / 2.015	L.8_Octubre.docx	09/11/2015
135	ASOCIACIÓN HITO 98.- Fecha Tentativa Funcionamiento H. Yanzatza	M.8_Apertura_Nuevos_Hospitales_2016.pdf	01/12/2015
136	ASOCIACIÓN HITO 99.- Crédito Deutsche Bank S.A. H. Pedernales	M.9_Información_Deutsche_Bank_S.A..pdf	01/12/2015
137	ASOCIACIÓN HITOS 106 Y 108.- Resumen Ejecutivo Enero 2016	N.5_Enero_2016.docx	04/02/2016

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	"Buen Vivir Plan Nacional 2013 - 2017", concretamente con el objetivo 3: "Mejorar la calidad de vida de la población", Política 3.3 - Meta C.
	http://www.buenvivir.gob.ec/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Lascano Gómez, Christian Gonzalo	Responsable de Proyectos y Procesos	Analista de Proyecto de Infraestructura	christian.lascano@msp.gob.ec	

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
		Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud		
León Cuadrado, Yeffer Stalin	Gerente PIFEMEFS, Encargado	Gerente PIFEMEFS, Encargado	yeffer.leon@msp.gob.ec	
Sánchez Utreras, Libia Emilia	Analista del proyecto	Analista del Proyecto de Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud	libia.sanchez@msp.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
51751_1.jpg	29/02/2016